

MORAVIA - Minuta de Reunión 9_ 18-01-2017

Redactada por: Andrea Mafauad

FECHA: 18/01/17

CLIENTE: MORAVIA

OBRA: Oficinas NORDLINK

PARTICIPANTES:

MORAVIA

Andrea Noemí Lucci - AndreaL@moravia.com

Juan Pablo Yah Yah - JuanY@moravia.com

CONTRACT

Andrea Mafauad - amafauad@contract.com.ar

Mariela Ciacciariello - mciacciariello@contract.com.ar

1- TEMAS TRATADOS

DATA CENTER

Moravia manifiesta estar de acuerdo con la propuesta de Contract sobre las cañerías que cruzan sobre el cielorraso del DC.

[Aprobada su ejecución.](#)

FIBRA OPTICA

Moravia aprueba avanzar con la instalación de fibra entre pisos a partir del día 19/01/16. Contract ejecutará los trabajos.

Moravia confirma que comprará los patch-cords en forma directa (No son provisión de Contract).

Se revisó en conjunto planilla de bocas y se concluyó que lo más eficiente es optar por patcheras de 24 unidades vs. las de 48 unidades sugeridas por Pavel.

Los conectores en la caja de terminación de fibra óptica serán de tipo LC.

[Moravia lo validará internamente y comunicará a Contract una definición esta semana.](#)

PLANOS

Contract espera recibir ASAP los planos finales de puestos + Access points validados por Pavel.

[Fecha de entrega: 19/01/17](#)

PRESUPUESTO ADICIONAL

Contract enviará a Moravia presupuesto formal en concepto de 7 posiciones de trabajo agregadas.

[Fecha de entrega: 19/01/17](#)

CCTV CONTROL DE ACCESOS Y ALARMAS

Contract verificó OC respecto del presupuesto recibido y es correcta.

[Pendiente confirmación de Elite para avanzar con su contratación.](#)

BUNKER

Contract está trabajando en el presupuesto de AA. Bunker no da respuesta, se cotizará con proveedores de Bs.As.

[Fecha de entrega: 19/01/17](#)

EQUIPAMIENTO

Moravia informó que aún está pendiente la compra de muebles (contratación directa). Los escritorios no son "cableables".

Contract advierte que si los puestos requieren de cableado interno, impactaría costo adicional y extensión de plazo de obra.

CONSUMOS ELÉCTRICOS

Moravia solicita informe de Bunker sobre consumos de equipos de piso 8 (compartidos con Vicentin y Grupo AM).

Contract informa que los circuitos eléctricos existentes no responden a la división de unidades funcionales planteada por el edificio y que por ende no es posible independizar térmicas en tableros.

[Contract sugiere que se deje previsto en contrato el libre acceso entre unidades cuando se requiera mantenimiento u otro.](#)

MORAVIA - Minuta de Reunión 9_18-01-2017

Redactada por: Andrea Mafauad

SALA GRABACIÓN

Moravia informa que el presupuesto presentado por Contract no fue aprobado. Se solicita revisar alcance.

PLANILLA DE ECONOMÍAS Y DEMASÍAS

Se revisó en conjunto.

DISEÑO DE VINILOS

Contract armará propuesta de diseño y presupuesto en concepto de vinilos para frentes de cristal.

Fecha de entrega: A DEFINIRSE

ACCESS POINTS

Juan Pablo debe consultar a Pavel si debe vincularse al piso 6 en forma directa desde cada AP o si son impactados en cada rack de piso como se encuentra previsto por Contract.

Fecha de entrega: 19/01/17

REPLANTEO PUESTOS

El día 20/01/16 se iniciarán perforaciones en solados para cableado de puestos generales.

La próxima semana Mariela visitará la obra y validará salas de reuniones con Andrea.

CANALES DE COMUNICACIÓN

Recordamos que los canales de comunicación en obra serán siempre a travez de Mariela Ciacciariello. La dirección de obra de Contract no podrá validar información en forma directa con el cliente.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.