

MORAVIA - Minuta de Reunión 10_ 25-01-2017

Redactada por: Andrea Mafauad

FECHA: 25/01/17

CLIENTE: MORAVIA

OBRA: Oficinas NORDLINK

PARTICIPANTES:

MORAVIA

Andrea Noemí Lucci - AndreaL@moravia.com

Juan Pablo Yah Yah - JuanY@moravia.com

CONTRACT

Andrea Mafauad - amafauad@contract.com.ar

Mariela Ciacciariello - mciacciariello@contract.com.ar


Marcelo Abella - mabella@contract.com.ar

Andrea Símboli - asimboli@contract.com.ar

● **1- TEMAS TRATADOS**

DEFINICION ALFOMBRA

Se aprueban layouts de solados con los siguientes modelos:



CIRCULACIONES

MODULYSS MODELO FIRST WAVES 997 (BALDOSAS 50x50)



CIRCULACIONES + S.REUNIONES

MODULYSS MODELO FIRST WAVES 997
(BALDOSAS 50x50)



OPEN SPACE

ATLANTIS MODELO TWIST GRIS 1050 (EN ROLLO)

DEFINICIÓN PISO VINÍLICO

Se aprueba marca Atlantis modelo YBM17-1



MORAVIA - Minuta de Reunión 10_ 25-01-2017

Redactada por: Andrea Mafauad

ADICIONAL LIMPIEZA CORTINAS

Contract enviará propuesta económica en concepto de limpieza de cortinas existentes.
(La alfombra existente no tendrá intervención).

Fecha de entrega: A DEFINIR

DATA CENTER

Moravia confirma que en el día de la fecha se despachan los racks de Buenos Aires a Santa Fe.

Juan Pablo Yah Yah confirma que el día 27/01 arribarán a pie de obra y será el responsable de firmar su recepción.

(Contract realizará solamente los acarreo hasta piso 8).

ADICIONAL A°A°

Contract entrega presupuesto final (proveedor Bunker).

* El comitente deberá pedir autorización a la intendencia de Nordlink para ubicar la unidad condensadora de este equipo adicional en piso 5° o 7°, ya que no entra junto a las otras dos unidades exteriores ya previstas en piso 6° *

Aún sin aprobación a la fecha.

FIBRA OPTICA

Moravia envió a Contract la definición.

PLANOS

Contract recibió los planos finales de puestos + Access points validados por Pavel.

Moravia confirma los puestos identificados como BLIND IT van sin cablear, solo puesto vacío en patchera.

ADICIONAL PUESTOS

Moravia está evaluando la propuesta por 7 posiciones de trabajo agregadas.

Sin aprobación a la fecha.

CCTV CONTROL DE ACCESOS Y ALARMAS

Elite debe enviar documentación de S&H ya reclamada.

Pendiente la re facturación por error del proveedor (ya fue contratado Elite por parte de Contract).

EQUIPAMIENTO

Moravia informa que ya realizó la compra de muebles (contratación directa).

Se debe organizar logística de entregas por etapas con Contract.

CONSUMOS ELÉCTRICOS

Contract informa que los unifilares fueron compartidos con el edificio y se comunicó esquema de térmicas en base a lo solicitado por Bocco.

Se espera aprobación del edificio.

CONSUMOS EQUIPOS AA PISO 8°

Se realizará verificación de consumos para enviar reporte al edificio y además gestionar la generación de accesos a tableros.

CERTIFICACIÓN DE OBRA

Contract enviará a Moravia el 31/01. (Valor estimado a facturar: \$2.300.000 + IVA)

NOMENCLATURAS PUESTOS

Moravia consultará a Pavel sobre la documentación enviada y confirmará (piso 7°).

SALA GRABACIÓN

Contract debe enviar presupuesto ajustado el 30/01.

PLANILLA DE ECONOMÍAS Y DEMASÍAS

Se revisó en conjunto y está ok.

Contract debe enviar versión final cerrada el 31/01.

DISEÑO DE VINILOS

Contract armará propuesta de diseño y presupuesto en concepto de vinilos para frentes de cristal.

Fecha de entrega: A DEFINIRSE

ACCESS POINTS

Juan Pablo Yah Yah confirma que la conexión será en patcheras de cada piso.

MORAVIA - Minuta de Reunión 10_ 25-01-2017

Redactada por: Andrea Mafauad

REPLANTEO PUESTOS

Se confirma re planteo de todos los puestos y salas de reuniones. Está ok.

LIMPIEZA A°A°

Se confirma ejecución de trabajos para la semana del 6/2.

MUDANZA

Se plantea lo siguiente y Moravia deberá validar internamente con Pavel:

- 7 de febrero: El espacio está operativo
- 11 y 12 de febrero: Mudanza server
- 18 y 19 de febrero: Mudanza de equipamiento

** Contract solicita a Moravia que provea soporte de vigilancia/seguridad durante el plazo que queda entre mudanza y finalización de obra. Ya que Contract no será responsable por los daños y/o pérdida de objetos que ingresen a obra.*

PLAZO DE OBRA

Contract informa que están comprometidos los plazos de entrega de los cuartos de cableado y Data Center en su interior debido a los sucesivos cambios de proyecto planteados por Moravia.

DETECCION INCENDIO: Se ve demorada la finalización por atraso del proveedor (prevista finalización para el 15/02)

INST. EQUIPOS SPLIT: Se ve demorada la finalización debido a los diferentes cambios de posición planteados por el comitente (prevista finalización para el 15/02).

**Nota: Lo antes informado tendrá un impacto en tareas sucesoras (pintura, solados, etc).*

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.