

FECHA: 11/01/2018

CLIENTE: TRAFIGURA

OBRA: SALGUERO LINE

PARTICIPANTES:

Ma. Esther, Balian, TRAFIGURA

Juan Ignacio, Passera, CONTRACT

Ma. Laura, Speranza, CONTRACT

● 1- TEMA/S TRATADOS

Visita y relevamiento de locación, pisos 2º y 4º; se observa:

- **DOCUMENTACIÓN EDIFICIO:** [Trafigura enviará la documentación correspondiente a conforme a obra del edificio:](#)
 - Aire acondicionado;
 - Incendio;
 - Reglamento edificio y horarios de trabajo;
- **GENERALIDADES:**
 - Medidor: no hay;
 - Incendio en oficinas: no hay ni detección ni extinción;
 - Modulación carpinterías: 1,20 mt.;
 - Edificio indicará proveedor de incendio – las oficinas deben conectar con central del edificio;
 - Consultas de tablero: aprobación edificio;
 - Edificio enviará contacto eléctrico del edificio;
 - Sanitarios: **Contract verificará la cantidad de sanitarios;**
 - [Trafigura enviará plano existente de layout edificio para ver demolición;](#)
 - [Trafigura enviará plano final con Data Center;](#)
 - Oficina 403: obra a partir del 02.04.18 cuando se termina etapa 1;
 - Piso 4º: [Trafigura confirmará si se encuentran instalados los equipos de aire acondicionado para definir el alcance;](#)
 - Piso 2º: no tiene instalado equipos de aire acondicionado;

● 2- TEMA/S A DEFINIR

- **IT:** confirmar requerimientos para salas de reuniones;
 - [Trafigura confirmará si deben contemplarse UPS;](#)
- **TVs:** en open space - a confirmar; contemplar soportes;
- **Copy Area:** [Trafigura confirmará cantidad y modelo de impresoras;](#)

- **Cortinas:** se deben contemplar motorizadas 1 cada 2 + manager que maneje todo;
- **Equipamiento:** 1.60 mt. por puesto;

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.