

Redactada por: María Laura Speranza

DIA: 30/08/18'

CLIENTE: CORTEVA

CONSTRUCCIÓN: Vicente Lopez

PARTICIPANTES:

Ricardo, Lucia, CORTEVA
Raúl, Buzzalino, CORTEVA
Belen, Veiga, CORTEVA
Emilia, Herenu, CORTEVA
José, Luis, Ferrario, CORTEVA
Juan Carlos, Rojas, CORTEVA
Brasil

Andrea, Simboli, CONTRACT
Jorge, Vanni, CONTRACT
Fernando, Marconi, CONTRACT
Ma. Laura, Speranza, CONTRACT

1- TEMA/S TRATADOS

- Reunión presentación modificaciones de layout - Proyecto Alrio; se comenta:

- **GENERALES:**
 - Seguridad e Higiene: **Contract combinará reunión con responsable de SEH - Corteva y Contract - para validar modalidades de trabajo, implementaciones, etc.;**
 - Demolición – Piso 11º: cosas posibles a reutilizar:
 - Frentes vidriados – a confirmar el % de frentes vidriados que se podrían reutilizar;
 - Puertas;
 - Muebles de guardado;
 - Artefactos de iluminación;
 - Mesas de reunión – rectangulares – blancas; Cantidad: 2;
 - *Estos materiales se podrán acopiar en el piso 1º;*
 - Medidor – EDENOR: **Corteva nos enviará la factura para poder confirmar si la potencia está ok;**
 - **Piso 11º:**
 - Phone Booth: dejar solo cantidad: 2;
 - los otros 4 phone booth reemplazar por meetings;
 - 1 meeting transformar en sala de 4 personas;
 - Salas de Reuniones – 4 personas: contemplar que sean de 5 personas;
 - Total salas de 5 personas – cantidad: 8 ;
 - Puestos de trabajo:
 - Puestos asignados: c/ pantalla divisoria al medio;
 - Puestos no asignados: s/ pantallas;
 - Muebles de Guardado: **Corteva relevará y confirmará la cantidad de muebles de guardado necesarios en cada área;**
 - Cada mesa de trabajo, asignada o no, deben contemplar teléfono;
 - **Piso 1º:**
 - Recepción: rever en referencia al acceso;
 - **Contract contemplará el branding de imagen;**
 - **Contract confirmará de acuerdo al código el tema de la altura necesaria para los auditorios;**
 - **Contract evaluará la propuesta del piso 1º en su totalidad;**
 - **Requerimientos Inst. Eléctrica:** se definió:
 - Puestos no asignados: 1 UTP + 2 tomas;
 - Puestos Asignados: 2 UTP + 3 tomas;

Redactada por: María Laura Speranza

- Corteva confirmará los requerimientos de cableado para ser tenidos en cuenta en instancias de proyecto y presupuestación; en caso de que Contract no cuente con la confirmación se tomará la opción más desfavorable a fin de seguir avanzando de acuerdo a los plazos fijados;
- **CRONOGRAMA:**
 - Contract analizará el cronograma del piso 1º y el piso 11º por separado;
 - Contract realizará una propuesta de tecnología para que Corteva pueda validar;
- **PRÓXIMOS PASOS:**
 - Contract enviará plano de layout piso 11º aprobado en la reunión 30.08 para que Corteva lo firme y fijar así la aprobación formal. El mismo se seguirá trabajando de acuerdo a los comentarios conversados en la reunión y fijados en la presente minuta;

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.