

DIA: 13 noviembre 2018

CLIENTE: BOMCHIL

CONSTRUCCIÓN: NUEVAS OFICINAS GIVAUDAN

PARTICIPANTES - CALL:

Silvana Alvaro, BOMCHIL
Oscar Astone, BOMCHIL
Jorge Silva, BOMCHIL
M. Ignacio Silva, BOMCHIL

Franmary Coromoto, Contract
Dario Correa, Contract
Romina Chalcovich, Contract

● 1- TEMAS TRATADOS

Respuestas a la Minuta enviada por el Arq. Silva el 06/11

1. Contract enviara presupuesto por cambio de pintura a papel. Envío 16-11
2. Se coordinara visita a Patagonia para viernes 16 a las 11 hs. [Falta confirmación de BOMCHIL](#)
3. Contract envió presupuesto de CCTV y CA a Bomchil. Bomchil enviara a Contract presupuesto de otro proveedor para verificar valores.
4. Pintura Hall 4 y 5: Bomchil consultara al consorcio por este tema.
5. Contract solicitara informe al edificio de la puesta en marcha del aire acondicionado.
6. Forzadores: Contract enviara presupuesto. 16-11
7. Detección de incendio: Punto cerrado
8. Cerramiento sanitario: Contract enviara propuesta. 16-11
9. Contract pondrá llave a los baños. Se dará copia al edificio.
10. Contract izara condensadoras.
11. No se debe reforzar losa para recibir condensadoras. Punto cerrado
12. Comedor: Contract envió presupuesto. Bomchil definirá 16-11
13. Acceso 8 piso: Contract enviara propuestas.– 16-11
14. Sala reunión 8 piso, tecnología: Punto cerrado
15. Movimiento salida de emergencia 8 piso: Se encuentra aprobado por el administrador. Falta carta de BOMCHIL
16. Fecha de traslado de ficheros: El traslado del fichero depende de los refuerzos de losa.

17. Refuerzo losa: Contract está analizando alternativas. En cuanto tenga solución se enviara al consorcio para su aprobación.
18. Carta oferta: Punto cerrado. Resta aceptación de carta oferta.
19. Contract enviara Project a Oscar.
20. FM200 pendiente - Bomchil

21. Contract y Bomchil – Bomchil comunicara la posición del rack en data.
22. Fibra: Punto cerrado
23. Numeración sistemas: Punto cerrado

● TEMAS NUEVOS 13-11

1. Contract enviara propuesta acceso piso 8.
2. Contract entregara las placas viejas al consorcio.
3. Contract revisara valor de presupuesto de cielorraso. 16-11.
4. Contract enviara presupuesto de economías y demasías por la modificación de la mensajería del piso 3.16-11.
5. Falta definición de Bomchil de presupuesto de automatización de cortinas. 16-11
6. Fecha entrega estimada de Data Center : 2 de Enero de 2019

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.