

INFORME 01

Fecha: 20/08/09

OBRA: STANDARD BANK MADERO OFFICE

AVANCE DE OBRA

DETALLE FOTOGRAFICO DE AVANCE DE EP1 A P14

Piso 14



Piso 13



Piso 12



Piso 11



Piso 10



Piso 9



Piso 8



Piso7



Piso 6



Piso 5



Piso 4



Piso 3



Piso2



Piso 1 (Piso técnico)




Entre Piso



RESUMEN

- **HORMIGON ARMADO:** Se están hormigonando las losas sobre piso 21 de los núcleos y las losas sobre piso 17 de la planta central. Los pisos afectados al Standard Bank están concluidos.
- **ALBAÑILERÍA:** están iniciados los trabajos desde el piso 2 al 13 con distinto grado de intervención. Los muros de los pisos más bajos se encuentran con las carpinterías colocadas y los revocos realizados.
- **INST. SANITARIAS:** En los núcleos las montantes de los desagües cloacales están instaladas hasta el piso 14 y los ramales horizontales del 2 al 10. En el sector central están concluidos los trabajos en todas las plantas.
- **INST. CONTRA INCENDIO:** Las instalaciones de sprinklers están siendo tendidas desde el piso 2 al 7.
- **INST. ELECTRICAS:** Las cañerías de iluminación están tendidas en todas las losas hasta el piso 14.
- **INSTALACIONES TERMOMECANICAS:** Se encuentran tendidos los conductos del piso 2 al 10.
- **INSTALACION DE ASCENSORES:** Tiene previsto su inicio en septiembre. La empresa ya se encuentra contratada y participa de las reuniones de coordinación.
- **CURTAIN WALL:** Si bien su inicio está previsto para noviembre ya se encuentra montado hasta el piso 4.

CRONOGRAMA



ESQUEMA DE INTERVENCION

STANDARD BANK MADERO OFFICE											Ago-09	
PISOS	H° NUCLEOS	H° LOSAS	ALBAÑILERÍA	CARPINTERÍAS INTERIORES	CURTAIN WALL	ELECTRICA	CIELORRASOS	A/A°	SANITARIAS	INCENDIO	ASCENSORES	PISOS
32												32
31												31
30												30
29												29
28												28
27												27
26												26
25												25
24												24
23												23
22												22
21												21
20												20
19												19
18												18
17												17
16												16
15												15
14												14
13												13
12												12
11												11
10												10
9												9
8												8
7												7
6												6
5												5
4												4
3												3
2												2
1												1
PT												PT
2EP												2EP
1 EP												1 EP
PB												PB
-1												-1
-2												-2
-3												-3
-4												-4

Arq. Juan Pablo Santilli
 Director de Obra
jsantilli@contract.com.ar

Tucumán 117 - Piso 7° . C1049AAC
 Buenos Aires - Argentina
 Tel/Fax: +54 11 4516-0722
 Web: www.contract.com.ar