
NEXTEL

Obra: EXPRESS PILAR

MINUTA DE REUNION N°2

p/ NEXTEL : arq. Laura Tabak, Oscar Diaz y responsables de Seguridad: Alarmas, Control de acceso, Incendio y CCTV
p/ CONTRACT: arq. Consuelo Barrancos

Reunión: Express Pilar

Fecha: 28/01/10

TEMAS VARIOS.

Recorrimos la obra con el responsable de cada área, de lo cual surgieron los siguientes comentarios:

- o No se colocará la lectora de control de acceso prevista en el exterior de la puerta posterior. Se colocará una caja mignon sobre la puerta.
- o Se revisó con el plano, la ubicación de todas las cámaras CCTV, sensores de movimiento, y de cajas 10 x 10 según especificaciones técnicas.
- o Asimismo ubicación de dispositivos de seguridad contra incendio.
- o Contract sugirió trasladar algunos dispositivos de seguridad que estaban ubicados sobre el revestimiento de maple en el sector de caja. Nextel confirmará a la brevedad; se planteó ubicarlos sobre la pared de enfrente al lado del vidrio de fachada.
- o Se colocarán rejas en todas las ventanas posteriores y el vidrio de 2 de ellas se cambiarán a 3 + 3 +3 laminado.
- o Se colocará un escalón de cemento en el acceso posterior, ya que la altura actual es elevada.
- o En 15 días aproximadamente estará la obra en condiciones para que los responsables de las áreas de seguridad realicen el cableado correspondiente. Contract enviará un mail para coordinar.
- o Con respecto a los vidrios de carpintería de fachada a reemplazar por 3+3+3 se observó que éstos deberían tener un perfil de borde, tanto en las 2 hojas de la puerta como en los paños fijos grandes. Se realizará dicho trabajo y se ajustará en economías y demasías al final de la obra.
- o Se definió en el server la ubicación del tablero eléctrico y del equipamiento de control de seguridad. El tablero de iluminación se ubicará en el pasillo de acceso al server desde el salón junto con las llaves térmicas para AA°.
- o Se definió la ubicación de luces de emergencia, una en cada local cerrado y 2 en el salón, totalizando 10.