

CLIENTE:	NATURA
OBRA:	NUEVAS OFICINAS EDIFICIO EDISON 2500. MARTÍNEZ
LUGAR:	Edison 2653, Martínez, Pcia. De Buenos Aires
FECHA REUNION	17/03/2010
FECHA MINUTA:	18/03/2010



MINUTA DE REUNIÓN N° 06		
Asistentes	Nombre	E-mail
NATURA	Gisela Bartolome	giselabartolome@natura.net
	Daniela Nevares	danielanevares@natura.net
CONTRACT	Ricardo Vanarelli	rvanarelli@contract.com.ar
	Valentina Supan	vsupan@contract.com.ar
	María de la Paz Gómez	mgomez@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar
PODESTA	Albaro Luzuriaga	aluzuriaga@pedropodesta.com.ar
	Pedro Podestá	plpodesta@pedropodesta.com.ar
Desarrollo de temas:		
1-TRAMITES MUNICIPALES		
La empresa PODESTA nos informa que ya se ha solicitado la final de obra, que averiguarán en que estado se encuentra el tramite y nos informarán al respecto. Una vez obtenida esta información estaremos en condicion de definir cuando se hará la presentacion de la documentacion correspondiente a la modificacion de obra.		
2-MEDIDORES:		
La planta se encuentra diseñada para solicitar 4 medidores tarifa T2 y no un medidor tarifa T3. Se define que si EDENOR acepta esta solicitud se ejecutará de esta forma para evitar mayores plazos de obra y mayores costos en funcion de que la instalacion de un medidor tarifa T3 lleva aparejado la ejucucion de una obra unificacion de tableros en el subsuelo.		
3- MATERIALES A DEVOLVER A PODESTA		
Dado que hay materiales que no se utilizarán en obra y son nuevos NATURA propone devolverse a PODESTA. Podestá por su parte deberá responder si recibe los mismos. CONTRACT queda a la espera de esta definicion a fin de preparar los remitos de las devoluciones		
4- DETECCION DE INCENDIO		
Dado que el piso contará con sectores cerrados en los cuales se deberá considerar la instalación de detectores de incendio. CONTRACT entregará a PODESTA el plano de ubicacion a fin de ser revisado y aprobado por esta empresa y que se pueda llevar a cabo la reubicacion de estos y la provision de los detectores adicionales.		
5-AGENDA DE REUNIONES DE COORDINACION DE OBRA		
Se define que todos los dias miercoles a las 9:30 hs. se llevará a cabo la reunion de coordinacion semanal entre NATURA, PODESTA Y CONTRACT. Los dias que el miercoles sea feriado la reunion se hará el dia anterior en el mismo horario		
6- ENERGIA SUSTENTABLE		
NATURA informa que independientemente de estar realizando los estudios correspondientes a ahorro y sustentabilidad de la energia, en esta instancia la instalación electrica se realizará bajo las condiciones classicas.		
7- INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO		
En cuanto nos reunamos con el proveedor de instalación termomecanica y acordemos la cantidad de equipos adicionales a instalar, haremos entrega a PODESTA del plano de ubicación de maquinas interiores, exteriores y de recorrido de cañerías a fin de que esta pueda verificar y aprobar el nuevo proyecto. PODESTA proveerá e instalará las rejass de inyeccion y retorno una vez que se haya instalado la estructura del cielorraso. CONTRACT informa a PODESTA que algunas de las rejass que se encuentran en los perimetros de la planta se deberán reubicar mas adentro en funcion de que se instalará un mueble hasta el cielorraso.		
8-PISO TECNICO		
En la reunion se define que PODESTA instalará el piso una vez que CONTRACT haya instalado las bandejas bajo piso. Se solicita a PODESTA que proceda a solicitar que la empresa instaladora ejecute el replanteo a fin de iniciar los trabajos de instalación de bandejas a partir del dia viernes 19-03-10. Se solicita que la proveedora no instale la totalidad de las placas a fin de poder efectura el cableado, una vez que este se haya finalizado procederemos a solicitar el cierre completo.		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.		