

Item	Actividad	Unidad	Comienzo	Fin
1	SUMARIO PRIMER PISO	41 días	via 13/1/09	mié 23/1/09
2	TAREAS PRELIMINARES	1 día	via 13/1/09	via 13/1/09
3	Reparto de obra	1 día	via 13/1/09	via 13/1/09
4	DEMOLICIÓN	3 días	sáb 14/1/09	lun 16/1/09
5	Desmonte y retiro de panelaría modular existente	1 día	sáb 14/1/09	sáb 14/1/09
6	Retiro de mesada en cocina	1 día	sáb 14/1/09	sáb 14/1/09
7	Desmonte de piso existente en sector coffee	1 día	sáb 14/1/09	sáb 14/1/09
8	Demolición de tabiques de mampostería	3 días	sáb 14/1/09	lun 16/1/09
9	Demolición de celosarios existentes	3 días	sáb 14/1/09	lun 16/1/09
10	ALBANILERIA	12 días	jue 19/1/09	lun 26/1/09
11	Provisión e instalación de cerámica de pared en sector cocina sobre mesada	2 días	dom 25/1/09	lun 26/1/09
12	Cegado de vanos a depósito, incluye revocos y pintura en sector reparado	3 días	jue 19/1/09	sáb 21/1/09
13	FRENTES VITRIADOS Y PUERTAS INTERIORES	14 días	via 27/1/09	jue 5/2/09
14	Frentes vitriados	3 días	dom 29/1/09	mar 01/2/09
15	Barranda	2 días	via 04/2/09	sáb 06/2/09
16	Puertas interiores	3 días	mar 08/2/09	jue 10/2/09
17	Puerta Flot 150m incrusto cristal templado	2 días	via 27/1/09	sáb 28/1/09
18	TABIQUEOS DURLACK	11 días	mié 18/1/09	sáb 20/1/09
19	Estructura metálica de tabique de durlock	5 días	mié 18/1/09	dom 20/1/09
20	Emplegado primera cara	3 días	sáb 21/1/09	lun 23/1/09
21	Emplegado segunda cara	3 días	jue 26/1/09	sáb 28/1/09
22	Atención acústica pesada	1 día	mié 25/1/09	mié 25/1/09
23	Refuerzo de madera para colocación frentes vitriados y puertas	5 días	mié 18/1/09	dom 20/1/09
24	CELOSARIOS	32 días	mar 17/1/09	via 16/2/09
25	Estructura celosario modular	2 días	lun 14/2/09	mar 15/2/09
26	Colocación de placas	2 días	jue 17/2/09	via 18/2/09
27	Refuerzo estructura modular para colgar celosario	4 días	mar 17/1/09	vie 20/1/09
28	Estructura de Celosarios de Durlock continuo, cajones y fajas	3 días	sáb 21/1/09	lun 23/1/09
29	Emplegado de celosario continuo	4 días	mar 24/1/09	vie 27/1/09
30	PISOS	33 días	via 13/1/09	mar 15/2/09
31	Pulido y plastificado de piso de madera existente	3 días	dom 13/2/09	mar 15/2/09
32	Provisión de alfombra en rollo marca El Espartano, modelo Olimpia	30 días	via 13/1/09	sáb 12/2/09
33	Colocación de alfombra	2 días	dom 13/2/09	lun 14/2/09
34	Provisión e instalación de piso vinílico en baldosa para coffee	1 día	sáb 13/2/09	sáb 13/2/09
35	PISO TECNICO	1 día	jue 26/1/09	jue 26/1/09
36	Provisión e instalación de piso técnico, terminación metalizada	1 día	jue 26/1/09	jue 26/1/09
37	PINTURA	20 días	jue 26/1/09	mar 15/2/09
38	Aplicación de pintura al látex, color blanco Alba en celosario Durlock continuo	10 días	via 27/1/09	dom 06/2/09
39	Aplicación de pintura al látex, color claro para tabiques	20 días	jue 26/1/09	mar 15/2/09
40	Pintura, esmalte sintético para marcos de puertas de locales sanitarios	5 días	via 11/2/09	mar 15/2/09
41	Pintura en zócalo con esmalte sintético	3 días	via 04/2/09	dom 06/2/09
42	ZÓCALOS	3 días	mar 01/2/09	jue 05/2/09
43	Provisión y colocación de zócalo de MDF	3 días	mar 01/2/09	jue 05/2/09
44	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAB. ESTRUCTURADO	39 días	via 13/1/09	lun 21/2/09
45	Provisión e instalación de tablero de tensión común y plastificado para oficinas planta alta	20 días	via 13/1/09	mié 02/2/09
46	Provisión e instalación de tablero de aire acondicionado, incluye alimentadores	5 días	sáb 28/1/09	mié 02/2/09
47	Provisión e instalación de bandejas sobre celosario de 180 mm, incluye accesorios y fijación	3 días	lun 23/1/09	mié 25/1/09
48	Canalizaciones sobre celosario	3 días	jue 26/1/09	sáb 28/1/09
49	Canalizaciones interiores en tabiques	3 días	sáb 21/1/09	lun 23/1/09
50	Cableado 220 V común	10 días	lun 30/1/09	mié 09/2/09
51	Cableado 220 V dedicada	10 días	lun 30/1/09	mié 09/2/09
52	Cableado estructurado para Datos categoría SE	10 días	lun 30/1/09	mié 09/2/09
53	Cableado estructurado para Voz categoría SE	10 días	lun 30/1/09	mié 09/2/09
54	Provisión e instalación de Face plate para puestos de trabajo	3 días	sáb 19/2/09	lun 21/2/09
55	Provisión e instalación de Unidad para puestos de trabajo 50 x 100, incluye accesorios y fijación	3 días	sáb 19/2/09	lun 21/2/09
56	Pacheras y patch-cords	7 días	lun 30/1/09	dom 06/2/09
57	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN	7 días	dom 22/1/09	sáb 28/1/09