

	Item	Actividad	Duración	Inicio	Fin	Estado	Observaciones
1	SAMUÑO PRIMER PISO		41 días	vía 13/11/09	más 23/12/09		
2	TAREAS PRELIMINARES	1 día	vía 13/11/09	vía 13/11/09			
3	Repartido de obra	1 día	vía 13/11/09	vía 13/11/09			
4	DEMOLICIÓN	3 días	sáb 14/11/09	lun 16/11/09			
5	Desmonte y retiro de panelaría modular existente	1 día	sáb 14/11/09	sáb 14/11/09			
6	Retiro de mesada en cocina	1 día	sáb 14/11/09	sáb 14/11/09			
7	Desmonte de piso existente en sector coffee	1 día	sáb 14/11/09	sáb 14/11/09			
8	Demolición de tabiques de mampostería	3 días	sáb 14/11/09	lun 16/11/09			
9	Demolición de celosarios existentes.	3 días	sáb 14/11/09	lun 16/11/09			
10	ALBANILERIA	12 días	jue 19/11/09	lun 30/11/09			
11	Provisión e instalación de cerámica de pared en sector cocina sobre mesada	2 días	dom 29/11/09	lun 30/11/09			
12	Cegado de vanos a depósito, incluye revocos y pintura en sector reparado	3 días	jue 19/11/09	sáb 21/11/09			
13	FRENTES VIDRIADOS Y PUERTAS INTERIORES	14 días	vía 23/11/09	jue 03/12/09			
14	Frentes vidriados	3 días	dom 29/11/09	mar 01/12/09			
15	Barranda	2 días	vía 04/12/09	sáb 05/12/09			
16	Puertas interiores	3 días	mar 08/12/09	jue 10/12/09			
17	Puerta Float 15mm incoloro cristal templado	2 días	vía 27/11/09	sáb 28/11/09			
18	TABIQUEOS DURLOCK	11 días	má 18/11/09	sáb 20/11/09			
19	Estructura metálica de tabique de durlock	5 días	má 18/11/09	dom 20/11/09			
20	Emplegado primera cara	3 días	sáb 21/11/09	lun 23/11/09			
21	Emplegado segunda cara	3 días	jue 26/11/09	sáb 28/11/09			
22	Aislación acústica pesada	1 día	má 25/11/09	má 25/11/09			
23	Refuerzo de madera para colocación frentes vidriados y puertas	5 días	má 18/11/09	dom 20/11/09			
24	CELOSARIOS	32 días	mar 17/11/09	vía 18/12/09			
25	Estructura celosario modular	2 días	lun 14/12/09	mar 15/12/09			
26	Colocación de placas	2 días	jue 17/12/09	vía 18/12/09			
27	Refuerzo estructura modular para colgar celosario	4 días	mar 17/11/09	vía 20/11/09			
28	Estructura de Celosario de Durlock continuo, cajones y fajas	3 días	sáb 21/11/09	lun 23/11/09			
29	Emplegado de celosario continuo	4 días	mar 24/11/09	vía 27/11/09			
30	PISOS	33 días	vía 13/11/09	mar 15/12/09			
31	Punto y planificado de piso de madera existente	3 días	dom 13/12/09	mar 15/12/09			
32	Provisión de alfombra en sala marca El Espartano, modelo Olimpia	30 días	vía 13/11/09	sáb 12/12/09			
33	Colocación de alfombra	2 días	dom 13/12/09	lun 14/12/09			
34	Provisión e instalación de piso vinílico en bañeros para coffee	1 día	sáb 13/12/09	sáb 13/12/09			
35	PISO TECNICO	1 día	jue 26/11/09	jue 26/11/09			
36	Provisión e instalación de piso técnico, terminación metalizada	1 día	jue 26/11/09	jue 26/11/09			
37	PINTURA	20 días	jue 26/11/09	mar 15/12/09			
38	Aplicación de pintura al látex, color blanco Alto en celosario Durlock continuo.	10 días	vía 27/11/09	dom 06/12/09			
39	Aplicación de pintura al látex, color claro para tabiques.	20 días	jue 26/11/09	mar 15/12/09			
40	Pintura, esmalte sintético para marcos de puertas de locales sanitarios	5 días	vía 11/12/09	mar 15/12/09			
41	Pintura en zócalo con esmalte sintético	3 días	vía 04/12/09	dom 06/12/09			
42	ZÓCALOS	3 días	mar 01/12/09	jue 03/12/09			
43	Provisión y colocación de zócalo de MDF	3 días	mar 01/12/09	jue 03/12/09			
44	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAB. ESTRUCTURADO	40 días	vía 13/11/09	mar 22/12/09			
45	Provisión e instalación de tablero de tensión común y estabilizado para oficinas planta alta	20 días	vía 13/11/09	má 02/12/09			
46	Provisión e instalación de tablero de aire acondicionado, incluye alimentadores	5 días	sáb 28/11/09	má 02/12/09			
47	Provisión e instalación bandejas sobre celosario de 150 mm, incluye accesorios y fijación	3 días	lun 23/11/09	má 02/12/09			
48	Canalizaciones sobre celosario	3 días	jue 26/11/09	sáb 28/11/09			
49	Canalizaciones inferiores en tabiques	3 días	sáb 21/11/09	lun 23/11/09			
50	Cableado 220 V común	10 días	lun 30/11/09	má 09/12/09			
51	Cableado 220 V dedicada	10 días	lun 30/11/09	má 09/12/09			
52	Cableado estructurado para Datos categoría SE	10 días	lun 30/11/09	má 09/12/09			
53	Cableado estructurado para Voz categoría SE	10 días	lun 30/11/09	má 09/12/09			
54	Provisión e instalación de Face plate para puestos de trabajo	4 días	sáb 19/12/09	mar 22/12/09			
55	Provisión e instalación de Unifactor para puestos de trabajo 50 x 100, incluye accesorios y fijación	4 días	mar 19/12/09	mar 22/12/09			
56	Pacheras y patch-cords	7 días	lun 30/11/09	dom 06/12/09			
57	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN	7 días	dom 22/11/09	sáb 28/11/09			
58	Canalización y cableado de iluminación	7 días	dom 22/11/09	sáb 28/11/09			
59	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	35 días	vía 13/11/09	jue 03/12/09			
60	Compra de artefactos	30 días	vía 13/11/09	sáb 12/12/09			
61	Instalación de artefactos	4 días	lun 14/12/09	jue 17/12/09			
62	MUEBLES ESPECIALES	3 días	jue 17/12/09	sáb 19/12/09			
63	Provisión e instalación de mueble de Recepción primer piso	3 días	jue 17/12/09	sáb 19/12/09			
64	Provisión e instalación de mueble bajo mesada coffee y estantes alacena	3 días	jue 17/12/09	sáb 19/12/09			
65	EQUIPAMIENTO	37 días	vía 13/11/09	sáb 19/12/09			
66	Compra de mobiliario	30 días	vía 13/11/09	sáb 12/12/09			
67	Armado	5 días	mar 15/12/09	sáb 19/12/09			
68	INSTALACION SANITARIA Y ARTEFACTOS SANITARIOS	24 días	sáb 21/11/09	lun 14/12/09			
69	Provisión e instalación de frentes de retiro, baño hombres, similar al existente	3 días	má 09/12/09	vía 11/12/09			
70	Provisión e instalación de mesada granito gris mara y bacias marca PV, modelo Arriana. Grifería monocomando	2 días	má 09/12/09	jue 10/12/09			
71	Provisión e instalación de mingitorios y válvula presmalt	1 día	má 09/12/09	má 09/12/09			
72	Ajuste y reubicación de mesada de cocina existente	1 día	má 09/12/09	vía 11/12/09			
73	Provisión e instalación de inodoros, con depósito y tapa	3 días	sáb 13/12/09	lun 14/12/09			
74	Ajuste y reubicación de instalación sanitaria cloacal reubicación mesada	3 días	sáb 21/11/09	lun 23/11/09			
75	GRAPICA Y CARTELERIA	1 día	dom 06/12/09	dom 06/12/09			
76	Corporo MDF Laqueado color	1 día	dom 06/12/09	dom 06/12/09			
77	Póster vinílico en frentes de oficina	1 día	dom 06/12/09	dom 06/12/09			
78	LIMPIEZA DE OBRA	41 días	vía 13/11/09	má 23/12/09			
79	Limpieza de Obra diaria	40 días	vía 13/11/09	mar 22/12/09			
80	Alquilar y carga de volquetes	18 días	vía 13/11/09	dom 20/12/09			
81	Limpieza de Obra final	4 días	dom 20/12/09	má 23/12/09			