

| Nombre de tarea |                                                                                                                                 | Duración | Comienzo     | Fin          | NOMBRE DE LA TAREA                                                                                                              |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0               | Obra Entel VIP Considera Inicio el 16 de Noviembre Programación Estimada sujeta a modificaciones por reprogramación de partidas | 61 días  | mié 16-11-11 | mié 25-01-12 | Obra Entel VIP Considera Inicio el 16 de Noviembre Programación Estimada sujeta a modificaciones por reprogramación de partidas |  |
| 1               | Inicio de obra (dependerá de la aprobación y del permiso de ingreso por parte de la administración)                             | 0 días   | mié 16-11-11 | mié 16-11-11 |                                                                                                                                 |  |
| 2               | Trabajos preliminares                                                                                                           | 14 días  | mié 16-11-11 | jue 01-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 3               | Coordinación e instalación de faenas                                                                                            | 1 día    | mié 16-11-11 | mié 16-11-11 |                                                                                                                                 |  |
| 4               | Demoliciones                                                                                                                    | 8 días   | jue 17-11-11 | vie 25-11-11 |                                                                                                                                 |  |
| 5               | Nivelación de Losa                                                                                                              | 3 días   | sáb 26-11-11 | mar 29-11-11 |                                                                                                                                 |  |
| 6               | Trazados                                                                                                                        | 2 días   | mié 30-11-11 | jue 01-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 7               | Trabajos en volcometal                                                                                                          | 24 días  | vie 02-12-11 | jue 29-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 8               | Estructura de tabiques                                                                                                          | 3 días   | vie 02-12-11 | lun 05-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 9               | Emplacado de primera cara                                                                                                       | 2 días   | mar 06-12-11 | mié 07-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 10              | Emplacado segunda cara                                                                                                          | 2 días   | lun 12-12-11 | mar 13-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 11              | Estructura de Vigas                                                                                                             | 3 días   | jue 08-12-11 | sáb 10-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 12              | Emplacado de vigas                                                                                                              | 3 días   | lun 12-12-11 | mié 14-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 13              | Estructura de Cielo                                                                                                             | 4 días   | mié 07-12-11 | sáb 10-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 14              | Emplacado Cielo                                                                                                                 | 4 días   | lun 26-12-11 | jue 29-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 15              | Electricidad y cableado estructurado                                                                                            | 48 días  | mié 30-11-11 | mar 24-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 16              | Instalación de EPC (Escalera/Ilta Porta Conductores)                                                                            | 3 días   | mié 30-11-11 | vie 02-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 17              | Canalizaciones de iluminación Por cielo                                                                                         | 6 días   | mié 30-11-11 | mar 06-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 18              | Canalizaciones de cableado Cielo                                                                                                | 4 días   | mié 30-11-11 | sáb 03-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 19              | Canalizaciones de iluminación por tabiques                                                                                      | 3 días   | jue 08-12-11 | sáb 10-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 20              | Canalizaciones de fuerza por tabiques                                                                                           | 3 días   | jue 08-12-11 | sáb 10-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 21              | Canalizaciones de cableado estructurado por Tabiques                                                                            | 3 días   | lun 05-12-11 | mié 07-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 22              | Canalización de Termostatos                                                                                                     | 2 días   | lun 12-12-11 | mar 13-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 23              | Cableado de iluminación                                                                                                         | 3 días   | mié 07-12-11 | vie 09-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 24              | Cableado de fuerzas y cableado estructurado                                                                                     | 4 días   | lun 05-12-11 | jue 08-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 25              | Instalación de luminarias                                                                                                       | 4 días   | mar 03-01-12 | vie 06-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 26              | Instalación de módulos                                                                                                          | 2 días   | sáb 31-12-11 | lun 02-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 27              | Electrificación de Muebles, inc instalación de Módulos                                                                          | 2 días   | sáb 21-01-12 | lun 23-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 28              | trabajos en tablero                                                                                                             | 2 días   | mar 03-01-12 | mié 04-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 29              | Trabajos en Rack                                                                                                                | 1 día    | mar 24-01-12 | mar 24-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 30              | certificación de puntos de Voz y Datos                                                                                          | 1 día    | mar 24-01-12 | mar 24-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 31              | Clima                                                                                                                           | 38 días  | sáb 26-11-11 | lun 09-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 32              | Canalización de despidhes de condensado (solo si corresponde)                                                                   | 2 días   | sáb 26-11-11 | lun 28-11-11 |                                                                                                                                 |  |
| 33              | Instalación de ductos de inyección de aire Nuevos                                                                               | 5 días   | mar 29-11-11 | sáb 03-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 34              | Cableado de termostatos                                                                                                         | 2 días   | mié 14-12-11 | jue 15-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 35              | Instalación de Termostatos                                                                                                      | 2 días   | jue 05-01-12 | vie 06-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 36              | Instalación de Mangas y Difusores                                                                                               | 3 días   | jue 22-12-11 | sáb 24-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 37              | Pruebas de presión                                                                                                              | 2 días   | mar 29-11-11 | mié 30-11-11 |                                                                                                                                 |  |
| 38              | Puesta en marcha                                                                                                                | 2 días   | sáb 07-01-12 | lun 09-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 39              | Pintura                                                                                                                         | 31 días  | mié 30-11-11 | mié 04-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 40              | Empaste de muros existentes                                                                                                     | 3 días   | mié 30-11-11 | vie 02-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 41              | Empaste y hinchia de Tabiquería Nueva                                                                                           | 5 días   | jue 08-12-11 | mar 13-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 42              | Empaste de vigas                                                                                                                | 5 días   | jue 15-12-11 | mar 20-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 43              | Empaste de Cielo Duro                                                                                                           | 3 días   | vie 30-12-11 | lun 02-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 44              | Lijado y Aparejo                                                                                                                | 4 días   | mié 21-12-11 | sáb 24-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 45              | Pintura de primera mano                                                                                                         | 5 días   | lun 26-12-11 | vie 30-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 46              | Pintura de segunda mano                                                                                                         | 4 días   | sáb 31-12-11 | mié 04-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 47              | Pintura de puertas                                                                                                              | 2 días   | lun 02-01-12 | mar 03-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 48              | Alcantarillado y Agua Potable                                                                                                   | 38 días  | mié 30-11-11 | jue 12-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 49              | Canalizaciones de agua potable nuevas                                                                                           | 2 días   | mié 30-11-11 | jue 01-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 50              | Instalación de Artefactos                                                                                                       | 2 días   | mié 11-01-12 | jue 12-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 51              | Detección de incendios y Extinción de incendios                                                                                 | 35 días  | mié 30-11-11 | lun 09-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 52              | Desarme de red existente                                                                                                        | 2 días   | mié 30-11-11 | jue 01-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 53              | Reubicación e instalación de Nuevos sprinklers                                                                                  | 3 días   | lun 05-12-11 | mié 07-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 54              | Prueba de presión                                                                                                               | 1 día    | jue 08-12-11 | jue 08-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 55              | Llenado de red                                                                                                                  | 1 día    | vie 09-12-11 | vie 09-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 56              | Canalizaciones de Detectores de Himo                                                                                            | 2 días   | mié 30-11-11 | jue 01-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 57              | Cableado De detectores de humo y seguridad                                                                                      | 2 días   | vie 02-12-11 | sáb 03-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 58              | Instalación de detectores nuevos                                                                                                | 3 días   | jue 05-01-12 | sáb 07-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 59              | Conexión con edificio                                                                                                           | 1 día    | lun 09-01-12 | lun 09-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 60              | Cielo americano (sependrá de stock o importación)                                                                               | 23 días  | jue 15-12-11 | mar 10-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 61              | instalación de estructura                                                                                                       | 6 días   | jue 15-12-11 | mié 21-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 62              | instalación de palmetas                                                                                                         | 4 días   | lun 26-12-11 | jue 29-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 63              | Ajuste de palmetas por iluminación                                                                                              | 3 días   | sáb 07-01-12 | mar 10-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 64              | Pavimentos                                                                                                                      | 12 días  | vie 30-12-11 | jue 12-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 65              | instalación de Alfombra (sector Vip y Operarios)                                                                                | 2 días   | mié 11-01-12 | jue 12-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 66              | Instalación de porcelanato                                                                                                      | 2 días   | vie 30-12-11 | sáb 31-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 67              | Guardapolvo                                                                                                                     | 4 días   | vie 13-01-12 | mar 17-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 68              | Instalación de guarda polvo                                                                                                     | 4 días   | vie 13-01-12 | mar 17-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 69              | Revestimientos                                                                                                                  | 11 días  | jue 05-01-12 | mar 17-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 70              | Instalación de ceramicas y porcelanatos                                                                                         | 2 días   | jue 05-01-12 | vie 06-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 71              | Frague                                                                                                                          | 1 día    | mar 17-01-12 | mar 17-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 72              | Tabaquería de Vidrio Aluminio                                                                                                   | 11 días  | vie 30-12-11 | jue 12-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 73              | Toma de medidas                                                                                                                 | 0 días   | vie 30-12-11 | vie 30-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 74              | instalación de estructura                                                                                                       | 1 día    | mié 11-01-12 | mié 11-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 75              | instalación de Vidrios                                                                                                          | 1 día    | jue 12-01-12 | jue 12-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 76              | Puertas                                                                                                                         | 4 días   | vie 30-12-11 | mar 03-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 77              | Toma de medidas                                                                                                                 | 1 día    | vie 30-12-11 | vie 30-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 78              | Instalación de puertas nuevas                                                                                                   | 3 días   | sáb 31-12-11 | mar 03-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 79              | Control de acceso                                                                                                               | 21 días  | jue 08-12-11 | sáb 31-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 80              | Canalización y Cableado                                                                                                         | 1 día    | jue 08-12-11 | jue 08-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 81              | instalación y puesta en marcha                                                                                                  | 1 día    | sáb 31-12-11 | sáb 31-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 82              | Mobiliario especial                                                                                                             | 12 días  | jue 29-12-11 | jue 12-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 83              | toma de medidas (plazo para definir mobiliario)                                                                                 | 0 días   | jue 29-12-11 | jue 29-12-11 |                                                                                                                                 |  |
| 84              | instalación de muebles especiales                                                                                               | 2 días   | mié 11-01-12 | jue 12-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 85              | Mobiliario de línea                                                                                                             | 57 días  | mié 16-11-11 | vie 20-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 86              | toma de medidas                                                                                                                 | 0 días   | mié 16-11-11 | mié 16-11-11 |                                                                                                                                 |  |
| 87              | instalación de muebles                                                                                                          | 3 días   | mié 18-01-12 | vie 20-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 88              | llegada de sillas                                                                                                               | 1 día    | mié 18-01-12 | mié 18-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 89              | Limpeza de obra Final                                                                                                           | 2 días   | mar 24-01-12 | mié 25-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 90              | Limpeza de obra                                                                                                                 | 2 días   | mar 24-01-12 | mié 25-01-12 |                                                                                                                                 |  |
| 91              | Entrega provisoria                                                                                                              | 0 días   | mié 25-01-12 | mié 25-01-12 |                                                                                                                                 |  |

Proyecto: Obra Entel VIP Conside  
 Fecha: vie 25-11-11

|               |  |          |  |                |  |                        |  |                   |  |                      |  |                      |
|---------------|--|----------|--|----------------|--|------------------------|--|-------------------|--|----------------------|--|----------------------|
| Tarea         |  | Progreso |  | Resumen        |  | Tarea crítica resumida |  | Progreso resumido |  | Tareas externas      |  | Agrupar por síntesis |
| Tarea crítica |  | Hito     |  | Tarea resumida |  | Hito resumido          |  | División          |  | Resumen del proyecto |  | Fecha límite         |