



Avance al día viernes 17 de Febrero:

- 1.- Estan todos los tabiques emplacados por ambas caras.
- 2.- Estan con huincha y pasta, mañana podríamos lijarlos.
- 3.- Se está trabajando en la nivelación fina para la colocación de alfombra (este trabajo se está adelantando).
- 4.- El porcelanato se comenzó a instalar hoy, partimos por el Data Center (este trabajo también se está adelantando).
- 5.- En las especialidades eléctricas están hechas todas las canalizaciones para los puestos de trabajo, comenzaremos a cablear la próxima semana.
- 6.- La canalización de iluminación tiene un 80% de avance.
- 7.- La instalación de ductos de clima está atrasada, de acuerdo a GANTT deberíamos haber comenzado esta semana. Se instalará toda la ductería la próxima semana.
- 8.- La red de agua potable y alcantarillado para la Kitchenette está terminada.
- 9.- Las cortinas ya se mandaron a fabricar, con medidas rectificadas.