



PROCESO AL JUEVES 01 DE MARZO

LO TERMINADO

Instalación porcelanato
Instalación puertas
Instalación de perfiles de aluminio
Instalación Iluminación
Equipos de clima instalados
Primera mano de pintura
Racks en Data Center

EN PROCESO

Instalación de alfombra
Instalación de guardapolvos
Instalación de vidrios
Pintura puertas
Pintura (2º mano y terminaciones)
Cableado de algunos circuitos de Iluminación
Instalación de Cañerías
Cableado estructurado
Cableado eléctrico
Alimentadores de clima

NO COMENZADO

Gráfica en vidrios
Instalación de mobiliario
Cableado de puestos de trabajo
Wi fi (Sabado 3 de marzo)
Cortinas
Instalación de muebles especiales
Extracción en baños y kitchenette
Sillas