

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	OBRA PAREXEL-DEPÓSITO MEDICAMENTOS	21 días	dom 14/04/13	sáb 04/05/13
2	INICIO DE OBRA	0 días	lun 15/04/13	lun 15/04/13
3	PRELIMINARES	1 día	lun 15/04/13	lun 15/04/13
4	DEMOLICIONES	2 días	mar 16/04/13	mie 17/04/13
5	Picado de carpeta y revoque para canalizaciones	2 días	mar 16/04/13	mie 17/04/13
6	Cierre de vano existente	1 día	mar 16/04/13	mar 16/04/13
7	INSTALACIÓN SANITARIA	3 días	jue 18/04/13	sáb 20/04/13
8	Instalación de cañería de agua fría	1 día	jue 18/04/13	jue 18/04/13
9	Instalación de cañería de desagüe	2 días	jue 18/04/13	vie 19/04/13
10	Colocación de termotanque	1 día	sáb 20/04/13	sáb 20/04/13
11	REVOQUES Y CARPETAS	4 días	lun 22/04/13	lun 22/04/13
12	Reparación de carpetas	2 días	dom 21/04/13	lun 22/04/13
13	Reparación de revoques	1 día	vie 19/04/13	vie 19/04/13
14	TABIQUE DE DURLLOCK	7 días	lun 15/04/13	dom 21/04/13
15	Emplicado de 1ra cara	2 días	lun 15/04/13	mar 16/04/13
16	Emplicado de 2da cara	2 días	vie 19/04/13	sáb 20/04/13
17	Masillado de juntas	1 día	dom 21/04/13	dom 21/04/13
18	CARPINTERÍAS DE MADERA	1 día	dom 21/04/13	dom 21/04/13
19	Colocación de bañeros	1 día	dom 21/04/13	dom 21/04/13
20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	7 días	mar 16/04/13	lun 22/04/13
21	Tendido de instalaciones por cielorraso	7 días	mar 16/04/13	lun 22/04/13
22	Tendido de instalaciones por tabiques	2 días	mie 17/04/13	jue 18/04/13
23	CABLEADO ESTRUCTURADO	6 días	mar 16/04/13	sáb 20/04/13
24	Tendido de instalaciones por cielorraso	2 días	mar 16/04/13	mie 17/04/13
25	Tendido de instalaciones por tabiques	2 días	vie 19/04/13	sáb 20/04/13
26	INSTALACIÓN AA Y CALEFACCIÓN	7 días	jue 18/04/13	mie 24/04/13
27	Tendido de circuitos y colocación de equipos	7 días	jue 18/04/13	mie 24/04/13
28	CIELORRASOS	3 días	jue 25/04/13	sáb 27/04/13
29	Armado de cielorraso de Durluck	2 días	jue 25/04/13	vie 26/04/13
30	Armado de cielorraso modular de Durluck	1 día	sáb 27/04/13	sáb 27/04/13
31	Armado de cielorraso modular de Acero	1 día	sáb 27/04/13	sáb 27/04/13
32	PINTURA	8 días	lun 22/04/13	lun 29/04/13
33	Pintado de tabiques y muros	4 días	lun 22/04/13	jue 25/04/13
34	Pintado de cielorrasos	3 días	sáb 27/04/13	lun 29/04/13
35	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	2 días	mar 30/04/13	mie 01/05/13
36	Colocación de artefactos de iluminación	2 días	mar 30/04/13	mie 01/05/13
37	MESADAS	0 días	dom 21/04/13	dom 21/04/13
38	Colocación de mesadas de granito	0 días	dom 21/04/13	dom 21/04/13
39	PISOS VINÍLICOS	5 días	vie 26/04/13	mar 30/04/13
40	Colocación de piso vinílico (modelo a definir)	5 días	vie 26/04/13	mar 30/04/13
41	ZOCALOS	2 días	mie 01/05/13	jue 02/05/13
42	Colocación de zócalo sanitario	2 días	mie 01/05/13	jue 02/05/13
43	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS	1 día	lun 22/04/13	lun 22/04/13
44	Colocación de grifería	1 día	lun 22/04/13	lun 22/04/13
45	LIMPIEZA DE OBRA	21 días	dom 14/04/13	sáb 04/05/13
46	Limpeza diaria de obra	20 días	dom 14/04/13	vie 03/05/13
47	Limpeza final de obra	2 días	vie 03/05/13	sáb 04/05/13
48	FINAL DE OBRA	0 días	sáb 04/05/13	sáb 04/05/13