

Obra: MERCADO LIBRE - CORDOBA

102 días

lun 24/02/14

lun 30/06/14

78%

1

Inicio de obra

0 días

lun 24/02/14

0%

10

INSTALCIÓN DE EXTINCIÓN

3 días

sáb 08/03/14

mar 11/03/14

100%

11

Instalación de nuevo hidrante + reubicación de hidrante existente

3 días

sáb 08/03/14

mar 11/03/14

100%

34

TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO

64.13 días

mié 05/03/14

sáb 24/05/14

100%

35

Ejecución de estructura

9 días

mié 05/03/14

vie 14/03/14

100%

36

Emplacado de 1ª cara

33 días

mar 11/03/14

vie 25/04/14

100%

38

Sobretabiques

16.5 días

sáb 22/03/14

mar 06/05/14

100%

37

Emplacado de 2ª cara

17 días

mar 01/04/14

sáb 24/05/14

100%

7

INSTALACIÓN SANITARIA

46 días

jue 03/04/14

jue 28/05/14

100%

9

Tendido de cañerías de AF, AC y D para coffee

2 días

jue 03/04/14

vie 04/04/14

100%

8

Tendido de desagüe de condensado

10 días

lun 19/05/14

jue 28/05/14

100%

3

ALBANILERÍA

85 días

sáb 01/03/14

lun 16/06/14

100%

4

Realización de contrapiso en coffee, cocina y recepción

1 día

sáb 01/03/14

sáb 01/03/14

100%

5

Realización de carpeta en coffee, cocina y recepción

1 día

sáb 08/03/14

sáb 08/03/14

100%

6

Colcoación de porcelanato en recepción

2 días

sáb 14/06/14

lun 16/06/14

100%

62

PISOS

4.38 días

sáb 14/06/14

jue 19/06/14

100%

66

Nivelación de piso tecnico

2 días

sáb 14/06/14

mar 17/06/14

100%

64

Instalación de piso porcelanato

3 días

sáb 14/06/14

mar 17/06/14

100%

65

Instalación de piso vinílico

2 días

mar 17/06/14

mié 18/06/14

100%

63

Instalación de alfombra

2 días

mar 17/06/14

jue 19/06/14

100%

67

HERRERIA

73 días

mar 25/03/14

dom 22/06/14

100%

69

Soportes para puertas y pantallas

6 días

mar 25/03/14

mar 01/04/14

100%

68

Soportes para condensadoras - Bases para equipos

2 días

vie 20/06/14

dom 22/06/14

100%

73

PINTURA

49.98 días

mié 23/04/14

lun 23/06/14

70%

74

Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado

15 días

mié 23/04/14

lun 23/06/14

70%

75

Preparación y pintura cielorraso latex común

15 días

mar 03/06/14

lun 23/06/14

70%

39

INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION

33 días

lun 19/05/14

mié 25/06/14

81%

40

Nueva propuesta de proyecto

0 días

lun 19/05/14

lun 19/05/14

100%

41

Cañerías de cobre y conductos sobre cielorraso continuo

17.88 días

mié 21/05/14

mar 10/06/14

100%

42

Cañerías de cobre y conductos sobre cielorraso modular

22 días

mié 21/05/14

sáb 14/06/14

80%

43

Instalación de unidades interiores

8 días

vie 06/06/14

sáb 14/06/14

100%

44

Instalación de unidades exteriores

3 días

jue 19/06/14

sáb 21/06/14

0%

45

Puesta en marcha

3 días

lun 23/06/14

mié 25/06/14

0%

56

MUEBLES ESPECIALES

7 días

jue 19/06/14

vie 27/06/14

22%

57

Mueble de recepción

2 días

sáb 21/06/14

lun 23/06/14

0%

58

Mueble de guardadio

4 días

jue 19/06/14

mar 24/06/14

0%

59

Equipamiento de diseño

3 días

sáb 21/06/14

mié 25/06/14

0%

61

Mueble de cocina bajo

3 días

lun 23/06/14

jue 26/06/14

25%

60

Armado de Equipamiento

7 días

jue 19/06/14

vie 27/06/14

50%

50

FRENTES VIDRIADOS Y PUERTAS INTERIORES

83.38 días

lun 17/03/14

sáb 28/06/14

7%

51

Mediciones de Cristales

0 días

lun 17/03/14

lun 17/03/14

100%

54

Puerta de acceso a piso Server F60

1 día

lun 16/06/14

lun 16/06/14

100%

53

Puerta de acceso a piso F60

2 días

lun 16/06/14

mar 17/06/14

0%

55

Puertas laminadas y laquedas

3 días

jue 19/06/14

lun 23/06/14

0%

52

Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral + pautas

8 días

jue 19/06/14

sáb 28/06/14

0%

70

CORTINAS Y PERSIANAS

85.38 días

vie 14/03/14

sáb 28/06/14

0%

71

Mediciones

0 días

vie 14/03/14

vie 14/03/14

100%

72

Instalación de cortinas

5 días

lun 23/06/14

sáb 28/06/14

0%

76

MESADAS

2 días

jue 26/06/14

sáb 28/06/14

0%

77

Provision y colocacion de mesada/ alzada Granito gris mara

2 días

jue 26/06/14

sáb 28/06/14

0%

46

CIELORRASOS

73 días

mar 01/04/14

sáb 28/06/14

76%

47

Ejecución de cielorraso continuo

10.95 días

mar 01/04/14

vie 13/06/14

100%

48

Armado de nuevos cielorraso modular

7 días

mar 10/06/14

mar 17/06/14

90%

49

Reparación de cielorrasos, pintura - Incluye protecciones

10 días

mié 18/06/14

sáb 28/06/14

40%

12

INSTALACION ELECTERICA

93.38 días

vie 07/03/14

lun 30/06/14

82%

13

Electricidad de obra

1 día

vie 07/03/14

vie 07/03/14

100%

14

Colocación de bandejas en piso

9 días

vie 07/03/14

lun 17/03/14

100%

16

Cañerías Multimedia

29 días

mié 19/03/14

jue 24/04/14

100%

18

Cañerías y cableado de iluminación

21.18 días

vie 07/03/14

mar 06/05/14

100%

22

Cañerías vacías dentro de cielorraso para CA

4 días

sáb 05/04/14

vie 23/05/14

100%

21

Cañerías y cableado de Detección de incendio

6 días

mar 18/03/14

lun 26/05/14

100%

31

Instalación de CCTV

3 días

mar 22/04/14

lun 26/05/14

100%

15

Colocación de cañerías para piso y en tabiques

7 días

mié 12/03/14

mar 27/05/14

100%

23

Cableado estructurado

9 días

mar 22/04/14

lun 02/06/14

100%

17

Cableado tensión común y dedicada

10 días

mar 22/04/14

lun 02/06/14

100%

19

Cañerías y alimentación de equipos de aire acondicionado interiores

21.88 días

lun 19/05/14

jue 12/06/14

100%

33

Instalación de GE

4 días

lun 16/06/14

jue 19/06/14

0%

29

Instalación de artefactos de iluminación

4 días

sáb 21/06/14

sáb 21/06/14

50%

25

Armado de racks, patch panels, patch cords, UPS

17 días

lun 02/06/14

sáb 21/06/14

75%

20

Cañerías y alimentación de equipos de aire acondicionado exteriores

3 días

jue 19/06/14

sáb 21/06/14

0%

24

Adecuación de tablero seccional

9 días

lun 16/06/14

mié 25/06/14

70%

26

Colocación de cajas Atq, periscopios y face plate

4 días

sáb 21/06/14

jue 26/06/14

50%

30

Instalación de detectores de incendio - pruebas y puesta en marcha

8 días

mié 18/06/14

jue 26/06/14

40%

27

Instalación de control de acceso

2 días

jue 26/06/14

sáb 28/06/14

0%

28

Cableado de puestos

6 días

lun 23/06/14

lun 30/06/14

0%

32

Pruebas y puesta en marcha

2 días

vie 27/06/14

lun 30/06/14

0%

80

GRAFICA Y SEÑALIZACION

17 días

mar 10/06/14

lun 30/06/14

0%

81

Definición de Mediciones

0 días

mar 10/06/14

mar 10/06/14

0%

82

Colocación de vinilos

3 días

jue 26/06/14

lun 30/06/14

0%

78

VARIOS

3 días

vie 27/06/14

lun 30/06/14

0%

79

Detalles terminaciones

3 días

vie 27/06/14

lun 30/06/14

0%

Obra: MERCADO LIBRE - CORDOBA

78%

24/02

Inicio de obra

0%

05/03

INSTALCIÓN DE EXTINCIÓN

100%

05/03

Instalación de nuevo hidrante + reubicación de hidrante existente

100%

11/03

TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO

100%

05/03

Ejecución de estructura

100%

22/03

Emplacado de 1ª cara

100%

11/03

Sobretabiques

100%

01/04

Emplacado de 2ª cara

100%

03/04

INSTALACIÓN SANITARIA

100%

03/04

Tendido de cañerías de AF, AC y D para coffee

100%

19/05

Tendido de desagüe de condensado

100%

01/03

ALBANILERÍA

100%

01/03

Realización de contrapiso en coffee, cocina y recepción

100%

08/03

Realización de carpeta en coffee, cocina y recepción

100%

14/06

Colcoación de porcelanato en recepción

100%

14/06

PISOS

100%

14/06

Nivelación de piso tecnico

100%

14/06

Instalación de piso porcelanato

100%

17/06

Instalación de piso vinílico

100%

17/06

Instalación de alfombra

100%

25/03

HERRERIA

100%

25/03

Soportes para puertas y pantallas

100%

23/04

PINTURA

70%

23/04

Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado

70%

03/06

Preparación y pintura cielorraso latex común

70%

19/05

INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION

81%

19/05

Nueva propuesta de proyecto

100%

21/05

Cañerías de cobre y conductos sobre cielorraso continuo

100%

21/05

Cañerías de cobre y conductos sobre cielorraso modular

80%

06/06

Instalación de unidades interiores

100%

19/06

Instalación de unidades exteriores

0%

23/06

Puesta en marcha

0%

19/06

MUEBLES ESPECIALES

22%

21/06

Mueble de recepción

0%

19/06

Mueble de guardadio

0%

21/06

Equipamiento de diseño

0%

23/06

Mueble de cocina bajo

25%

19/06

Armado de Equipamiento

50%

17/03

FRENTES VIDRIADOS Y PUERTAS INTERIORES

7%

17/03

Mediciones de Cristales

100%

16/06

Puerta de acceso a piso Server F60

100%

16/06

Puerta de acceso a piso F60

0%

16/06

Puertas laminadas y laquedas

0%

19/06

Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral + pautas

0%

14/03

CORTINAS Y PERSIANAS

0%

14/03

Mediciones

100%

23/06

Instalación de cortinas

0%

26/06

MESADAS

0%

26/06

Provision y colocacion de mesada/ alzada Granito gris mara

0%

01/04

CIELORRASOS

76%

01/04

Ejecución de cielorraso continuo

100%

01/04

Armado de nuevos cielorraso modular

90%

18/06

Reparación de cielorrasos, pintura - Incluye protecciones

40%

07/03

INSTALACION ELECTERICA

82%

07/03

Electricidad de obra

100%

07/03

Colocación de bandejas en piso

100%

19/03

Cañerías Multimedia

100%

07/03

Cañerías y cableado de iluminación

100%

05/04

Cañerías vacías dentro de cielorraso para CA

100%

18/03

Cañerías y cableado de Detección de incendio

100%

22/04

Instalación de CCTV

100%

12/03

Colocación de cañerías para piso y en tabiques

100%

22/04

Cableado estructurado

100%

22/04

Cableado tensión común y dedicada

100%

19/05

Cañerías y alimentación de equipos de aire acondicionado interiores

100%

16/06

Instalación de GE

0%

16/06

Instalación de artefactos de iluminación

50%

02/06

Armado de racks, patch panels, patch cords, UPS

75%

19/06

Cañerías y alimentación de equipos de aire acondicionado exteriores

0%

16/06

Adecuación de tablero seccional

70%

21/06

Colocación de cajas Atq, periscopios y face plate

50%

18/06

Instalación de detectores de incendio - pruebas y puesta en marcha

40%

26/06

Instalación de control de acceso

0%

23/06

Cableado de puestos

0%

27/06

Pruebas y puesta en marcha

0%

10/06

GRAFICA Y SEÑALIZACION

0%

10/06

Definición de Mediciones

0%

26/06

Colocación de vinilos

0%

27/06

VARIOS

0%

27/06

Detalles terminaciones

0%