

N° 12		REPORTE SEMANAL		contract workplaces																												
Fecha Reporte 06/10/2015				AMC NETWORKS™ INTERNATIONAL																												
PROYECTO AMC Networks																																
UBICACIÓN Humboldt 1967 - PB, EP, 3P																																
Contacto Cliente: Marisa Piñeiro																																
Superficie 1.800 m2																																
1) DESCRIPCION DEL PROYECTO																																
Relocalización de las oficinas de Humboldt. Consta de la ejecución de 2 pisos de oficinas. Su alcance por piso es el siguiente: PB: oficinas, cuarto de cableado, salas de reuniones. EP: oficinas, recepción. Piso 3º: recepción, oficinas, cuarto de cableado, coffe point, salas de reuniones.																																
2) FOTOS Y DESCRIPCION																																
PB + EP: Estado general de la obra		PB + EP: Estado general de la obra		PB + EP: Estado general de la obra																												
PB + EP: Estado general de la obra		PB + EP: Estado general de la obra		PB + EP: Estado general de la obra																												
3) TEMAS CRITICOS																																
Item	Detalle				Responsable																											
1	Envío de adicionales obra civil + electricidad 3 piso.				CONTRACT																											
2	Aprobación de adicionales				AMC																											
3	Habilitación. Confirmación de modificación en sanitarios existentes				AMC																											
4) HITOS Y DEADLINES																																
Status	Rubros	inicio	final	Comentarios	Responsable																											
	Armado de puesto de trabajo de jefe	-	-	A la espera de la entrega del puesto y una tapa	AMC																											
	Cableado de puesto			A la espera de la entrega del puesto y una tapa	CONTRACT																											
	Adicionales	10/10/2015	18/10/2015	Termotanque, nuevo tabique de durlock, pintura	CONTRACT																											
10																																
SEMANA	PREVISTO	REAL	PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA <table><thead><tr><th>SEMANA</th><th>PREVISTO</th><th>REAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>6</td><td>21%</td><td>22%</td></tr><tr><td>7</td><td>40%</td><td>30%</td></tr><tr><td>8</td><td>56%</td><td>42%</td></tr><tr><td>9</td><td>70%</td><td>62%</td></tr><tr><td>10</td><td>82%</td><td>71%</td></tr><tr><td>11</td><td>92%</td><td>80%</td></tr><tr><td>12</td><td>98%</td><td>96%</td></tr><tr><td>13</td><td>100%</td><td></td></tr></tbody></table>			SEMANA	PREVISTO	REAL	6	21%	22%	7	40%	30%	8	56%	42%	9	70%	62%	10	82%	71%	11	92%	80%	12	98%	96%	13	100%	
SEMANA	PREVISTO	REAL																														
6	21%	22%																														
7	40%	30%																														
8	56%	42%																														
9	70%	62%																														
10	82%	71%																														
11	92%	80%																														
12	98%	96%																														
13	100%																															
6	21%	22%																														
7	40%	30%																														
8	56%	42%																														
9	70%	62%																														
10	82%	71%																														
11	92%	80%																														
12	98%	96%																														
13	100%																															

FIN DEL DOCUMENTO