



1) DESCRIPCION DEL PROYECTO

Relocalización de las oficinas de **COMPASS**. Son 3 niveles de oficinas distribuidas de la siguiente forma: Piso 6 open space, privados y salas de reuniones. Entre Piso open space, data center, privados, presidencia, salas de reuniones. Planta Baja salas de entrevistas, sala de capacitación, depósito, comedor y cocina.

2) FOTOS Y DESCRIPCION



Tabiques durlorck pintura y preparación

Tabiques durlock

Cielorraso y aire acondicionado



Baño revestimiento

Movimiento de equipos aa

Server tablero

	Contrapiso pb
--	---------------

3) TEMAS CRITICOS

Item	Detalle	Responsable
1	Compass provee el equipamiento - Fecha de entrega 14-10 - Proveer plano para replanteo	Compass
2	Compass provee la alfombra - Fecha de entrega 10-10-15	Compass
3	Traslado y ubicación de equipos de aire para server ' Condensadoras interiores - A definir	Compass - Contract
4	Contrapiso de hormigon liviano en cocina se comenzó a realizar.	Compass - Contract
5	Medidores gestión - Fines de la semana proxima se realiza inspección de cableado y se llama al gestor	Compass

4) HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	inicio	final	Comentarios	Responsable
	aire acondicionado	07/09/2015	10/10/2015	Se comenzaron a mover los equipos y colocar conductos.Se colocaron difusores de aa.	Contract
	albañilería	26/08/2015	10/10/2015	Se comenzará a colocar cerámicos en baños.	Contract
	electricidad - datos	26/08/2015	10/10/2015	Canalizaciones cctv - c acceso - puestos de trabajo - cableado	Contract
	data center	14/09/2015	05/10/2015	Se están ubicando los rack traídos por Compass y las bandejas. Compass debe traer rack abierto a la obra	Contract
	contol de acceso	14/09/2015	30/09/2015	Canalizaciones realizadas	Contract
	detección de incendio	14/09/2015	30/09/2015	Canalizaciones. Se comienza a cablear semana proxima.	Contract
	cielorrasos	26/08/2015	10/10/2015	Estructura realizada espera movimiento de equipos para emplacar	Contract
	tabiques	26/08/2015	10/10/2015	Se emplaco ambas caras y se colocó aislación acústica. Se comenzó con la pintura en tab y cielorraso.	Contract
	vidrios	21/09/2015	10/10/2015	Se realizó la medición, se comienzan a colocar u de aluminio semana proxima.	Contract
	pisos	25/09/2015	10/10/2015	Se comenzó a colocar revestimiento y piso en baño,	Contract
	alfombra	10/10/2015	10/15/2015	Entrega programada	Compass
	equipamiento especial y de línea	14/10/2015	26/10/2015	Entrega de planos Tempo	Compass

5) AVANCE

[illegible]