

Superficie	1700 m2
------------	---------



Relocalización de las oficinas de COMPASS. Son 3 niveles de oficinas distribuidas de la siguiente forma: Piso 6 open space, privados y salas de reuniones. Entre Piso open space, data center, privados, presidencia, salas de reuniones. Planta Baja salas de entrevistas, sala de capacitación, depósito, comedor y cocina.



Server y tableros

Item	Detalle	Responsable
1	Compass provee el equipamiento - Fecha de entrega 14-10 - Proveer plano para replanteo - PARTE ENTREGADO	Compass
2	Compass provee la alfombra - Fecha de entrega 10-10-15 - ENTREGADA	Compass
3	Traslado y ubicación de equipos de aire para server * Condensadoras interiores - VIERNES 16-10	Compass - Contract
4	Contrapiso de hormigón liviano en cocina se comenzó a realizar. Se debe realizar borde con canaleta a pedido de Levan.	Compass - Contract
5	Medidores gestión - el martes 13 Compass realiza reunión en obra con su proveedor eléctrico Rodasy Contract por gestión de medidor - Compass solicito inspección de tableros a Edesur.	Compass

Status	Rubros	inicio	final	Comentarios	Responsable
	aire acondicionado	07/09/2015	10/10/2015	Se están finalizando los conductos y cableado de termostatos. Se colocó bandeja en server.	Contract
	albañilería	26/08/2015	10/10/2015	Se finalizó el revestimiento en baño. Se esta realizando contrapiso en pb	Contract
	electricidad - datos	26/08/2015	10/10/2015	Canalizaciones cctv - c acceso - puestos de trabajo - cableado iluminación	Contract
	data center	14/09/2015	05/10/2015	Se colocó la tensión y el tablero armado y bandeja para servicios. Se colocaron los racks entregados por el cliente.	Contract
	control de acceso	14/09/2015	30/09/2015	Canalizaciones realizadas	Contract
	detección de incendio	14/09/2015	30/09/2015	Canalizaciones. Se comienza a cablear semana proxima.	Contract
	cielorrasos	26/08/2015	10/10/2015	Emplacado al 90 %.	Contract
	tabiques	26/08/2015	10/10/2015	Se emplaco ambas caras y se colocó aislación acústica. Se comenzó con la pintura en tab y cielorraso.	Contract
	vidrios	21/09/2015	10/10/2015	Se colocaron las u de aluminio. Semana proxima se colcoan los vidrios.	Contract
	pisos	25/09/2015	10/10/2015	Se finalizó la colocación de piso cerámico en baños.	Contract
	alfombra	10/10/2015	10/15/2015	Se comenzó la colocación el martes 13-10.	Compass
	equipamiento especial y de línea	14/10/2015	26/10/2015	Entrego el 50% del equipamiento y esta armado puestos,	Compass

[illegible]

Periodo	PREVISTO (%)	REAL (%)
1	5	5
2	10	15
3	22	30
4	30	40
5	42	50
6	55	65
7	65	75
8	85	-
9	95	95
10	100	100