

Fecha Reporte	22/04/2016
---------------	------------

PROYECTO	CHR Hansen
----------	------------

UBICACIÓN	Cecilia Grierson 422 - 4° y 5° Pisos P.Madero. CABA
-----------	---

Contacto Cliente:	Mariano Peisci
-------------------	----------------

Superficie	750 m2
------------	--------

1) DESCRIPCION DEL PROYECTO

Nuevas oficinas de CHR Hansen en Puerto Madero.

2) FOTOS Y DESCRIPCION



Laboratorio

4º piso, sector puestos de trabajo + privados

5º piso, Sala de Reuniones: Riel +canalizaciones



Call Center y cabina de telefono

4º piso, sector puestos de trabajo + privados

5º piso, Cafetería

3) TEMAS CRITICOS

Item	Detalle	
1	Tema Horarios: resuelto	
2	Temas a ser resueltos por la constructora y/o Administración del edificio: ya fueron desarrollados en varios informes. Es muy importante poder resolverlos para no limitar el alcance de obra.	
3	Tema Medidor definitivo: Sin el mismo va a ser imposible mudarse y tener la totalidad de la oficina en pleno funcionamiento.	

4) HITOS Y DEADLINES (Data Center)

Status	Rubros		Comentarios	Responsable
1	Durlock		Tarea terminada	Contract
2	Instalación Eléctrica		Falta cablear y colocar artefactos + detectores	Contract
3	Aire Acondicionado		Ya están conectados los equipos, falta testearlos.	Contract
4	Piso Técnico		Tarea terminada	Contract
5	Pintura		enduido + fijador + 1 mano de pintura: ok	Contract

5) AVANCE

SEMANA	PREVISTO	REAL
0	0%	0%
1	5%	8%
2	17%	19%
3	32%	
4	39%	
5	45%	
6	52%	
7	67%	
8	75%	
9	82%	
10	88%	
11	92%	
12	93%	
13	95%	
14	99,7%	
15	100%	

PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA

Semana	PREVISTO (%)	REAL (%)
1	0	8
2	17	19
3	32	
4	39	
5	45	
6	52	
7	67	
8	75	
9	82	
10	88	
11	92	
12	93	
13	95	
14	99.7	
15	100	
16	100	

FIN DEL DOCUMENTO