

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Gantt chart																																									
						06 jun '16 13 jun '16 20 jun '16 27 jun '16 04 jul '16 11 jul '16 18 jul '16 25 jul '16 01 ago '16 08 ago '16 15 ago '16 22 ago '16 29 ago '16																																									
1	PROYECTO	73 días	lun 06/06/16	lun 29/08/16		PROYECTO																																									
2	ETAPA 1	35 días	lun 06/06/16	vie 15/07/16		ETAPA 1																																									
3	Preliminares	2 días	lun 06/06/16	mar 07/06/16		Preliminares																																									
7	Demoliciones	5 días	mar 07/06/16	sáb 11/06/16		Demoliciones																																									
13	Albañilería	6 días	lun 13/06/16	sáb 18/06/16		Albañilería																																									
18	Herrería	2 días	lun 13/06/16	mar 14/06/16		Herrería																																									
20	Instalacion sanitarias	10 días	vie 10/06/16	mar 21/06/16		Instalacion sanitarias																																									
23	Tabiques según sistema	4 días	mié 15/06/16	lun 20/06/16		Tabiques según sistema																																									
26	Tabiquería de placa de yeso	8 días	lun 13/06/16	mar 21/06/16		Tabiquería de placa de yeso																																									
31	Cielorrasos continuos	11 días	sáb 18/06/16	jue 30/06/16		Cielorrasos continuos																																									
37	Cielorrasos modular	5 días	lun 27/06/16	vie 01/07/16		Cielorrasos modular																																									
40	Pisos tecnicos	5 días	lun 27/06/16	vie 01/07/16		Pisos tecnicos																																									
43	Cristales	13 días	sáb 25/06/16	lun 11/07/16		Cristales																																									
46	Instalacion extinsion de incendio	2 días	lun 13/06/16	mar 14/06/16		Instalacion extinsion de incendio																																									
48	Instalacion Electrica	29 días	sáb 11/06/16	jue 14/07/16		Instalacion Electrica																																									
66	Instalacion de sistema de deteccion de incendio	15 días	sáb 18/06/16	mar 05/07/16		Instalacion de sistema de deteccion de incendio																																									
69	Instalacion de aire acondicionado	25 días	vie 10/06/16	vie 08/07/16		Instalacion de aire acondicionado																																									
75	Graficas	2 días	lun 11/07/16	mar 12/07/16		Graficas																																									
77	Muebles	3 días	mar 12/07/16	vie 15/07/16		Muebles																																									
80	Pisos alfombrados	5 días	sáb 09/07/16	vie 15/07/16		Pisos alfombrados																																									
83	Pisos vinilicos	4 días	jue 07/07/16	mar 12/07/16		Pisos vinilicos																																									
86	Pintura	8 días	vie 01/07/16	sáb 09/07/16		Pintura																																									
94	Revestimientos especiales	1 día	jue 07/07/16	vie 08/07/16		Revestimientos especiales																																									
97	Carpinterías de madera	1 día	lun 11/07/16	mar 12/07/16		Carpinterías de madera																																									
100	Limpieza fina	3 días	jue 14/07/16	sáb 16/07/16	82FC-2 días	Limpieza fina																																									
101	ETAPA 2	28 días	lun 18/07/16	jue 18/08/16		ETAPA 2																																									
102	Demoliciones	3 días	lun 18/07/16	mié 20/07/16		Demoliciones																																									
108	Albañilería	3 días	mié 20/07/16	vie 22/07/16		Albañilería																																									
110	Herrería	2 días	jue 21/07/16	vie 22/07/16		Herrería																																									
112	Instalacion sanitarias	5 días	mié 20/07/16	lun 25/07/16		Instalacion sanitarias																																									
115	Tabiques según sistema	6 días	lun 18/07/16	sáb 23/07/16		Tabiques según sistema																																									
118	Tabiquería de placa de yeso	11 días	jue 21/07/16	mar 02/08/16		Tabiquería de placa de yeso																																									
123	Cielorrasos continuos	8 días	lun 25/07/16	mar 02/08/16		Cielorrasos continuos																																									
129	Cielorrasos modular	5 días	sáb 30/07/16	jue 04/08/16		Cielorrasos modular																																									
132	Pisos tecnicos	5 días	sáb 30/07/16	jue 04/08/16		Pisos tecnicos																																									
135	Cristales	11 días	vie 29/07/16	jue 11/08/16		Cristales																																									
138	Instalacion extinsion de incendio	2 días	jue 21/07/16	vie 22/07/16		Instalacion extinsion de incendio																																									
140	Instalacion Electrica	24 días	mié 20/07/16	mar 16/08/16		Instalacion Electrica																																									
158	Instalacion de sistema de deteccion de incendio	13 días	lun 25/07/16	lun 08/08/16		Instalacion de sistema de deteccion de incendio																																									
161	Instalacion de aire acondicionado	17 días	jue 21/07/16	mar 09/08/16		Instalacion de aire acondicionado																																									
165	Graficas	3 días	vie 12/08/16	lun 15/08/16		Graficas																																									

Proyecto: Booking-PROJ-E1-2
Fecha: lun 30/05/16

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Página 1

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras																								
						06 jun '16	13 jun '16	20 jun '16	27 jun '16	04 jul '16	11 jul '16	18 jul '16	25 jul '16	01 ago '16	08 ago '16	15 ago '16	22 ago '16	29 ago '16											
167	Muebles	6 días	lun 08/08/16	sáb 13/08/16		v	s	p																					
170	Pisos alfombrados	3 días	sáb 13/08/16	mié 17/08/16																									
173	Pisos vinílicos	3 días	jue 11/08/16	lun 15/08/16																									
176	Pintura	10 días	mié 03/08/16	sáb 13/08/16																									
183	Carpinterías de madera	1 día	jue 11/08/16	vie 12/08/16																									
186	Limpeza final	2 días	mié 17/08/16	jue 18/08/16	172FC-1 día,175,164																								
187	ETAPA 3	11 días	mar 16/08/16	sáb 27/08/16																									
188	Preliminares	2 días	mar 16/08/16	mié 17/08/16																									
190	Demoliciones	2 días	jue 18/08/16	vie 19/08/16																									
194	Albañilería	3 días	jue 18/08/16	sáb 20/08/16																									
196	Tabiquería de placa de yeso	3 días	vie 19/08/16	lun 22/08/16																									
200	Instalacion sanitarias	1 día	sáb 20/08/16	sáb 20/08/16																									
202	Instalacion Electrica	3 días	jue 18/08/16	sáb 20/08/16																									
206	Cielorrasos continuos	2 días	lun 22/08/16	mar 23/08/16																									
208	Pisos vinílicos	2 días	vie 26/08/16	sáb 27/08/16																									
210	Pintura	5 días	lun 22/08/16	vie 26/08/16																									
217	Limpeza final	2 días	sáb 27/08/16	lun 29/08/16	209FC-1 día																								