

Nº	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% cumple	Prom/Nombres de los recursos
1	OBRA WABRO	50.45 días	lun 09/05/16	vie 08/07/16	45%	
13	TABIQUEOS DE PLACA DE ROCA DE YESO	12 días	má 18/05/16	má 01/06/16	81%	
16	Empleque 2ª cara con aislación y terminaciones	4 días	vie 27/05/16	má 01/06/16	70%	15,5
25	PINTURA	44.48 días	sáb 14/05/16	jue 07/07/16	38%	
29	Preparación y pintado de columnas	7 días	sáb 18/06/16	lun 27/06/16	90%	
34	ALFOMBRA	25.48 días	má 01/06/16	sáb 02/07/16	28%	
37	Instalación de alfombra	3 días	mié 29/06/16	sáb 02/07/16	0%	36,3
48	INSTALACION ELECTRICA	48.48 días	má 11/05/16	vie 08/07/16	58%	
57	Colocación de Faceplate	2 días	mié 06/07/16	vie 08/07/16	0%	59FF día
68	VARIOS	3 días	mar 05/07/16	vie 08/07/16	0%	
69	Detalles finales: equipamiento, sillones, etc	3 días	mar 05/07/16	vie 08/07/16	0%	57FF días
70	TAREAS A CARGO CLIENTE	38.48 días	lun 23/05/16	vie 08/07/16	61%	
71	Mudanza	1 día	jue 07/07/16	vie 08/07/16	0%	69FF
77	MOBILIARIO	5 días	vie 01/07/16	jue 07/07/16	0%	
78	Provisión y Armado de puestos de trabajo	5 días	vie 01/07/16	jue 07/07/16	0%	37FC día
79	Final de Obra	0 días	vie 08/07/16	vie 08/07/16	0%	71,5