


Fecha Reporte	18/12/2018
Proyecto	ALIX PARTNERS - Nuevas oficinas
Ubicación	Av. Corrientes 1750 piso 11
Contacto Cliente:	Sebastian Blaustein

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las nuevas oficinas cuentan con un open office con 18 puestos operativos , area de coffe y cocina, 2 áreas colaborativas, 1 sala de reunion para 4 personas ,1 sala de reunión para 6 personass, 1 laboratorio y baños existentes.-

STATUS PROYECTO

FOTOS Y DESCRIPCION



COLOCACION DE ALFOMBRA + CRISTALES



COLOCACION DE PUERTAS Y CRISTALES



COLOCACION DE PISO VINILICO + ALFOMBRA + CRISTALES



COLOCACION DE PIZARRAS + MUEBLES ESPECIALES



COLOCACION DE MUEBLES ESPECIALES



COLOCACION DE MUEBLES ESPECIALES



COLOCACION DE CRISTALES + PUERTAS DE MADERA + CORTINAS



ARMADO DE RACK + COLOCACION DE TOMAS MULTINORMAS



ARMADO DE TABLERO ELECTRICO + TOMAS MULTINORMAS + CALENTADOR ELECTRICO EN BAÑOS



COLOCACION DE CALENTADOR EN BAÑOS + CONEXIONADO DE LAVAVAJILLAS

RESUMEN DE AVANCE

Item	Detalle de tareas en curso
1	Detalles de pintura en cielorrasos y paredes
2	Colocación de cristales y pizarras
3	Colocación de muebles especiales
4	Pruebas de aire acondicionado
5	Pruebas de cortinas
6	Armado y cableado de muebles operativos
7	Colocación de entelado en paredes
8	Armado de rack
9	Limpieza final de obra

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Conexión final de medidor	Contract
2	Puebas finales de todas las instalaciones con energía definitiva	Contract

REPORTE SEMANAL



INFORME 07



3 Conexonado de lavavajillas

Contract

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
1	SOLICITUD DE MEDIDOR	18/10/2018	Se sugiere iniciar trámite de Medidor para poder llegar a probar en tiempo las instalaciones - Alix llamará al gestor Ruben Katz - Guillermo Pintos envío email a Alix con datos del proceso. Nos reunimos en obra y el gestor recomienda colocar un medidor T2 solo para el piso 11 ya que no hay espacio físico para realizar pilar para un T3. SE INICIO EL TRAMITE. La obra se entregara con energía provisoria hasta la llegada del medidor y poder realizar las pruebas definitivas.	ALIX PARTNERS
2	TAREAS A TERMINAR POR LA ADMINISTRACION	21/12/2018	La administración debería terminar las tareas señaladas en el informe 0 que aun no se han finalizado: 1- herrajes de ventanas perimetrales, 2- válvula de ionodora rota en baño lindero a coffee, 3- reja faltante en cielorraso de baño lindero a coffee, 4- Aire acondicionado roto sector izquierdo de la planta de oficina, 5- Lámparas quemadas en baños, 6 - tapar agujero en mesada de marmol en baño mujeres, 7- Cerradura de puerta principal.	ALIX PARTNERS - ADMINISTRACION
3	REUNION CON PERSONAL DE CCTV + C ACCESO + AP	19/12/2018	Las camaras y ap son POE. Contract se reunirá con proveedor en obra. Se aguarda plano del proveedor. Chequeado en obra las canalizaciones. SE AGUARDA PLANO DEL PROVEEDOR. Reunión en obra viernes 14 a las 10 hs.- El día miercoles 19 la empresa estara trabajando y colocando cableado correspondiente..	ALIX PARTNERS - CONTRACT

AVANCE DE OBRA

