

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	enero					febrero			marzo				abril				
					6 di	2 en	9 en	6 en	3 en	0 en	6 fe	3 fe	0 fe	7 fe	6 ma	3 ma	0 ma	7 ma	3 ab	0 ab	
1	NUEVAS OFICINAS HUAWEI	31 días	jue 05/01/17	jue 16/02/17																	
2	TAREAS PRELIMINARES	2 días	jue 05/01/17	vie 06/01/17																	
3	Presentacion propuesta de honorarios por parte de CONTRACT WORKPLACES	1 día	jue 05/01/17	jue 05/01/17																	
4	Aprobación de las propuesta de honorarios por parte de HUAWEI	1 día	vie 06/01/17	vie 06/01/17																	
5	ETAPA 1: CROQUIS PRELIMINARES	7 días	lun 09/01/17	mar 17/01/17																	
6	Relevamiento físico - Visitas al nuevo edificio	2 días	lun 09/01/17	mar 10/01/17																	
7	Relevamiento de mobiliario en Queretaro	5 días	mié 11/01/17	mar 17/01/17																	
8	Recopilacion de información, armado y definición de lineamientos de diseño	5 días	mié 11/01/17	mar 17/01/17																	
9	ETAPA 2: DISEÑO	22 días	mié 18/01/17	jue 16/02/17																	
10	Elaboración de anteproyecto y proyecto ejecutivo	15 días	mié 18/01/17	mar 07/02/17																	
11	Aprobación proyecto ejecutivo	1 día	mié 08/02/17	mié 08/02/17																	
12	Elaboración proyectos de instalaciones	15 días	mié 25/01/17	mar 14/02/17																	
13	Aprobación proyectos de instalaciones	1 día	mié 15/02/17	mié 15/02/17																	
14	Elaboracion BOQ	5 días	jue 09/02/17	mié 15/02/17																	
15	Presentación documentación para cotizar	1 día	jue 16/02/17	jue 16/02/17																	

Proyecto: Cronograma HUAWEI

Fecha: vie 06/01/17

Tarea

División

Progreso

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Página 1