



Fecha Reporte	27/08/2017
Proyecto	Obra Remodelación Oficinas 6° PISO
Ubicación	Tronador 4890, Saavedra, CABA.
Contacto Cliente:	

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra nueva de oficinas en piso 6°, superficie 430 m2 . Realizando la ejecución se distribuyen 25 puestos operativos de los cuales 19 están en Open Space , 2 Salas de Directores, 4 Salas privadas, se adicionan 2 Salas de Reuniones, un sector coffe point integrado con área Copi, sala de rack y un sector Hubgrade.
Se distribuyen 22 puestos operativos en Open Space a los que se adicionan 1 Salas de Reuniones, 3 Salas de Directores existentes, 1 Sala de Sistemas con 6 puestos, 9 Salas privadas.

FOTOS Y DESCRIPCION



GENERAL

Emplacado de medio forro .



OPEN SPACE Y SALA DE RACK

Instalación eléctrica , aislación y masillado .





INFORME 2



PRIVADOS

Emplacado e la segunda cara y masillado



Emplacado de segunda cara y masillado



GENERAL
Masillado.

REPORTE SEMANAL



INFORME 2



RESUMEN DE AVANCE

Item	Detalle de tareas en curso
1	Se realizó canalizaciones eléctricas en tabiques para efectos, tomas y TV.
2	Emplacado de segunda cara y masillado en tabiques.
4	Colocación de refuerzos en interior de tabiques.
Item	Detalle de eventos especiales
	MUDANZA CLIENTE 11/10/2017

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Sobre tabiques en oficinas de directores .	CONTRACT
2	Retiro de rociadores para poder desmontar artefactos de iluminación(sujeto a la aprobación del cliente) .	CONTRACT
3	Intervención en cielorrasos (sujeto a la aprobación del cliente)	VEOLIA
4	Modificación de conductos de aire acondicionado(sujeto a la aprobación del cliente) .	VEOLIA
		VEOLIA

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
	Colocación de alfombra	26/09/2017	a confirmar según avances	CONTRACT
	Definición de mobiliario de línea.	16/08/2017	Ya debería haberse comprado.	VEOLIA
	Definición de alcance de extinción, aire acondicionado y cielorrasos.	16/08/2017	Las contrataciones se encuentran demoradas por falta de aprobación de presupuesto.	VEOLIA
	Desmante de artefactos de iluminación	16/08/2017	No se pueden desmontar sin haber antes desmontado los rociadores.	VEOLIA
	Carpintería de madera	29/08/2017	Debemos medir el martes para llegar según cronograma.	VEOLIA
	Medición de frentes vidriados	29/08/2017	Debemos medir el martes para llegar según cronograma.	VEOLIA
	Medición de muebles especiales	29/08/2017	Debemos medir el martes para llegar según cronograma.	VEOLIA