



Fecha Reporte	09/09/2017
Proyecto	Obra Remodelación Oficinas 6° PISO
Ubicación	Tronador 4890, Saavedra, CABA.
Contacto Cliente:	

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra nueva de oficinas en piso 6°, superficie 430 m2 . Realizando la ejecución se distribuyen 25 puestos operativos de los cuales 19 están en Open Space , 2 Salas de Directores, 4 Salas privadas, se adicionan 2 Salas de Reuniones, un sector coffe point integrado con área Copi, sala de rack y un sector Hubgrade.
Se distribuyen 22 puestos operativos en Open Space a los que se adicionan 1 Salas de Reuniones, 3 Salas de Directores existentes, 1 Sala de Sistemas con 6 puestos, 9 Salas

FOTOS Y DESCRIPCION



Armado de estructura del cielorraso



Colocación de refuerzos para puertas pivot..

GENERAL



SALAS DE REUNIÓN
Intervención en la entrada.



PRIVADOS



INFORME 4



SECTOR HUBGRADE
Terminación de masillado.



PRIVADOS
Terminación de masillado y terminación de cableado de iluminación.

REPORTE SEMANAL



INFORME 4



RESUMEN DE AVANCE

Ítem	Detalle de tareas en curso
1	Se empezó colocación de zócalos.
2	Medición de frentes vidriados.
4	Se armo estructura de cielorraso y se coloco refuerzos.
5	Colocación de refuerzos para puertas pivot.
6	Emplacado de segunda cara en sobre tabiques (oficinas de directores).
7	Se termino masillado de tabiques.
8	Se colocaron bandejas bajo piso.
9	Se desarmo cielorraso existente
Ítem	Detalle de eventos especiales
	MUDANZA CLIENTE 25/10/2017

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Preparación y pintura de tabiques.	CONTRACT
2	Modificación de conductos de aire acondicionado(recién aprobado por el cliente) .	CONTRACT
3	Medición de muebles especiales (falta de aprobación de diseño de parte del cliente)	CONTRACT
4	Canalizaciones para alimentación de puestos. (faltan especificaciones del mobiliario de línea)	CONTRACT
5	Movimiento de rociadores.	CONTRACT

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
	Colocación de alfombra	01/10/2017	a confirmar según avances	CONTRACT
	Definición de mobiliario de línea.	16/08/2017	No sabemos donde tenemos que subir para alimentar los puestos .	VEOLIA
	Comienzo de trabajos de aire acondicionado y cielorrasos.	16/08/2017	Se freno por problemas de documentación del proveedor.	CONTRACT
	Medición de muebles especiales	08/09/2017	No esta aprobado el diseño por parte del cliente.	VEOLIA