

INFORME 2	REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	contract workplaces	
Fecha Reporte 5 de Junio de 2017 PROYECTO PRISMA MEDIOS DE PAGO - CALL CENTER UBICACIÓN Av. Corrientes 1516 Contacto Cliente: Gonzalo Slobozian Superficie 1132 m2			
1) DESCRIPCION DEL PROYECTO			
2) FOTOS Y DESCRIPCION			
Cuarto piso.			
			
Obra civil: Levantado de pared con puesta de puerta en lugar según proyecto, revoques de todo el baño de hombres junto con encuadres en oficina de capital humano.			
Tercer piso.			
			
Obra civil: Demolición en baño de hombres, demolición de tabiques de durlock en Enfermería y Comedor y finalización en sector de oficinas.			
			
Instalación eléctrica: Se des energizo todo el sector de oficinas y se diagramo como van a pasar las nuevas instalaciones en el mismo			
			
Tabiques de placa de roca de yeso: se realizó el encuadre en el comedor.			
3) ESTADO DE AV. CORRIENTES 1516			
Status	Rubros	Comentarios	Responsable
1	Obra Civil	Se realizará la demolición en baño de mujeres de 3er piso y carpeta de 3ro. Se Terminarán los revoque en 3ro de baños y comienzo de colocación de solados.	
2	Instalación Sanitaria	Se realizará la instalación cloacal y de agua fría y caliente en 4to piso.	
3	Instalación Eléctrica	Se realizará la conexión del 4to piso a tablero, se terminará el conexionado de tomas para vending en comedor, se continuará con el conexionado en sector de oficinas en 3ro.	
4	Tabiques de placa de roca de yeso	Se realizarán los tabiques en 4to piso para sector de vestuarios y tabiques oficina de capital humano.	
5	Pintura	Se comenzará con los trabajos en 4to piso, y se concluirán de pintar los tabiques del sector comedor.	

