



INFORME 11



|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Fecha Reporte     | 27/10/2017                         |
| Proyecto          | Obra Remodelación Oficinas 6° PISO |
| Ubicación         | Tronador 4890, Saavedra, CABA.     |
| Contacto Cliente: | Carlos Chana                       |

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra nueva de oficinas en piso 6°, superficie 430 m2 . Realizando la ejecución se distribuyen 25 puestos operativos de los cuales 19 están en Open Space , 2 Salas de Directores, 4 Salas privadas, se adicionan 2 Salas de Reuniones, un sector coffe point integrado con área Copi, sala de rack y un sector Hubgrade.  
Se distribuyen 22 puestos operativos en Open Space a los que se adicionan 1 Salas de Reuniones, 3 Salas de Directores existentes, 1 Sala de Sistemas con 6 puestos, 9 Salas privadas.

FOTOS Y DESCRIPCION



Instalación de alfombra



Instalación de alfombra



# R E P O R T E      S E M A N A L



INFORME 11



| Ítem | Detalle de tareas en curso                      |          |
|------|-------------------------------------------------|----------|
| 1    | Colocación de piso encastrable en server        | CONTRACT |
| 2    | Armado de tableros y de rack                    | CONTRACT |
| 3    | Emplacado final de cielorraos desmontables      | CONTRACT |
| 4    | Instalación de cañerías de agua de torre de A-A | CONTRACT |
| 5    | Puesta en marcha de A-A                         | CONTRACT |

| Item | Detalle de eventos especiales     |  |
|------|-----------------------------------|--|
| 3    | DEFINICION DE VINILOS EN HUBGRADE |  |

## TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

| Item | Detalle                           | Responsable |
|------|-----------------------------------|-------------|
| 1    | Instalación de puestos operativos | CONTRACT    |
| 2    | Instalación de vinilos            | CONTRACT    |
| 3    | Limpieza final de primera etapa   | CONTRACT    |

## HITOS Y DEADLINES

| Status | Rubros               | Fecha      | Comentarios                        | Responsable |
|--------|----------------------|------------|------------------------------------|-------------|
|        | Vinilos de impresión | 09/10/2017 | A confirmar cliente/ Sin respuesta | VEOLIA      |