



INFORME 1

contract
workplaces

Fecha Reporte:	31/10/2018
Proyecto:	Edenor Pilar
Ubicación:	Pilar Bureau, colectora buenos aires-pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires
Contacto Cliente:	
Contacto Gerenciador:	

DESCRIPCION DEL PROYECTO

oficina comercial ubicada en el Ed. Bureau Pilar, Provincia de Buenos Aires, con una superficie aproximada de 430 m2.

Corresponde a la adecuación de dos locales comerciales para ser utilizados como oficinas de Edenor en Pilar.

La tareas en etapa de demolición incluyen:

Demoliciones de cielorrasos, tabiquerías, tabiques de perfiles de vidrio, tabique de durlock pared medianera (6 mts de altura aprox.), carpinterías (puertas y ventanas), instalaciones sanitarias (dejando 2 baños para uso de obra), entepiso de local N°2 (desmontaje de estructura metálica), carga y retiro de materiales provenientes de la demolición.

STATUS PROYECTO

Ítem	Detalle	Comentarios
Fecha Inicio de Obra:	18/10/2018	
Fecha Recepción Provisoria:	30/10/2018	
Efectividad de cronograma:	100%	
Presupuesto Original:		

FOTOS Y DESCRIPCION



Cierre con papel tipo periódico y cartelera de seguridad e higiene



Tablero de Obra



Demolición de tabique de durlock pared medianera



Demolición de tabiques y desmonte de cielorraso local N° 1



Demolición de tabique de durlock pared medianera de los dos locales



Demolición de tabiques de durlock local N° 1



Demolición de Tabiques de durlock - primer nivel local N° 2



demolición de entresijos nivel 1 local N° 2



Desmonte de estructura metálica de entrepiso local N° 2



Locales 1 y 2 ya culminado el 100% de la demolición, prevista para esta etapa, realizada la limpieza y el retiro de todos los desechos provenientes de demolición

RESUMEN DE AVANCE

Ítem	Detalle de tareas realizadas
1	Demolición de tabiques, cielos rasos y carpinterías, local N° 1 y 2
2	Demolición de pared medianera
3	Demolición de tabiques de mampostería local N° 2
4	Desmontaje de estructura metálica, de losa de entrepiso local N° 2
5	Carga de escombros provenientes de la demolición
6	Bote de 14 volquetes
7	Limpieza diaria y final de obra
8	

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Ítem	Detalle	Responsable
1	Albañilería	FC
2	Instalaciones sanitarias	FC
3		
4		
5		