

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CLIENTE : EL MORRO
OBRA : Oficinas Comercial
UBICACIÓN : Edificio SCL Apoquindo N° 4501
COMUNA : Las Condes
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 02 de Agosto 2010

En Santiago, 02 de Agosto del 2010, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen Sr. Giancarlo Zuccone, en representación de **EL MORRO**, y los Arq. Constanza Alarcon, Arq. Loreto Chavez, en representación de Contract Chile., y este último en su carácter de Jefes de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pie se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del adicional correspondiente. \$ 37.037.882 + IVA
Y según contrato el pago del 10% de entrega definitiva que corresponde al monto de UF 872,701 + IVA.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto de la presente acta.

OBSERVACIONES**Generales:**

- Marcos y puertas *OK*.
- Limpieza perfiles de cielo y de aluminio *OK*.
- Muebles: Rayados, curvos en la cubierta y *corregir chapa*, además de cuadrar puertas. *OK*. *(2)* *OK*. *→ sector crecimiento*
- Palmetas: descuadradas y picadas *→ Al Guiso* *OK*.
- Guardapolvos distinto tono y picados. *OK*.
- Limpieza interruptores *OK*.

Por Contract
Nombre: Constanza Alarcon
Loreto Chavez



Por EL MORRO

Nombre: Giancarlo Zuccone

1.- Recepcion:

- Llave puerta corredera *No*
- Piquete mueble recepcion *No*
- Terminar Logo *Si*
- Respaldo recepcion reparar barniz. *Si*

2.- Sector Crecimiento:

- Emprolijar tapas eléctricas *Si*
- Palmeta descuadrada *Si*

3.- Privado 1:

- Mancha en pizarra sector de arriba *Si*

4.- Privado 2:

- Mancha de pintura en el borde del mueble. *Si*

5.- Privado 3:

- Lámpara con tapa vencida. *No*

6.- Gerente 1:

- Falta Vidrio *Si*
- Palmeta, rompió luz, *Si* como tener la parte *Si* *(P)*

7.- Gerente 2:

- Borde de mueble *Si*
- Guardar 1 palmeta *Si*
CUADRADA

8.- Privado 4:

- Pintura descascarada en borde de mueble *Si*

9.- Privado 5:

- Detalles Generales
- *cuadrar el muro*

10.- Privado 6:

- Detalle esquina, llegada de tabique a Mullions. */limpiar. Si*

11.- Privado 7:

- Palmeta descuadrada *Si*
- Mancha de pintura. *Si*

12.- Sala de reuniones:

- Cuadrar cielo *Fullano. (P)*
- Embellecedor de proyector *No*
- Intentar esconder más la manga del clima. *Si*

Por ContractNombre: Constanza Alarcon
Loreto Chavez

Por EL MORRO

Nombre: Giancarlo Zuccone

13.- Gerente 3:

- Vidrio de mirilla *si*
- Palmeta descuadrada *NO*
- Pintura vigueta sobre puerta *NO*
- Mancha en tabique Sur. *NO*

14.- Privado 8:

- Desmanche de tabiques *NO si*

15.- Privado 10:

- Detalles generales

16.- Open Plan:

- Pizarra vidrio curvo. *En muy buen estado*

17.- Sector copia:

- Mueble alto descuadrado *si*

18.- Sector archivo:

- Detalles generales. *si*
- Ver mesa de apoyo como adicional y borradores en todos los privados.
- *Desmanche. Puertas. Puertas* (P)

19.- Kitchenette:

- Detalle tabique esquina tras puerta. *si*
- Manilla invertida *NO*
- Modificar sillas kitchenette de blancas a rojas. *si*


20- *Revisa Roderos.* (P)

Plazo 10 días hábiles:

Primeros 4 días: silicona, uniones, manchas, pintura, limpieza, perfiles.

Resto: Marcos, puertas, guardapolvos y muebles.

Por Contract
Nombre: Constanza Alarcon
Loreto Chavez



Por EL MORRO
Nombre: Giancarlo Zuccone