

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MATRIX CONSULTING			
PROYECTO	Nº 14	NOMBRE OFICINAS PARQUE ANDINO		
FECHA	Fecha 03-08-10	Inicio 18:00	Termino 19.00	Duración una hora
LUGAR	Oficinas parque Andino			
TIPO	Reunión de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Julio Riadi 2. Arq. Eduardo Dubo 3. Arq. Lorena Troncoso.			
CLIENTE	1. Arq. Francisco Sepulveda.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de obra
TEMAS A TRATAR	Avances de la obra a la fecha

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Cotizaciones	- o Se cotizara el cambio de lay-out de las salas de trabajo y de sala de reunión. - o Se cotizaran cuatro puntos extras en la zona de la combi por futuro crecimiento - o Se cotizara modificación de cortinas a metalizadas en sectores ya definidos. En este punto se indica que no estarán en plazo cuando se entregue la obra.
Zona de copias	o Se acuerda desplazar la zona de copias 30 cm según requerimiento del cliente, esta se realizara mañana 04 de agosto para no comprometer plazos.

	o Contract le indicara al cliente si esto tiene alguna repercusión en el presupuesto.
Cristal	o El cerramiento de la esquina que estaba proyectado como tabique de cristal se elimina del proyecto y del presupuesto.
Plafón	o El plafón de recepción se modifica acortándose hasta el pilar para dejar el volumen de la sala de reuniones visible.
Definiciones	- o Cristóbal tiene que definir lo porcelanatos, las cerámicas y las luminarias que están como muestra en la obra, Francisco se encargara de entregarnos las definiciones. - o Esta no pude pasar del jueves 05 de agosto, de otra forma el plazo de la obra se vera afectado.
Cambios de horarios de administración	- o Se le informa al cliente que la administración decidió cambiar los horarios de trabajos, desde ahora se tendrán que realizar de 19:00 hrs, hasta las 7:00 de la mañana. - o Se evaluara si esto tiene alguna implicancia en los plazos.
Iluminación	- o El cliente quiere tener mas opciones de dicroicos. - o Se acuerda que en las salas de reuniones no se colocaran lámparas de alta eficiencia, solo PL

4. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Viernes 23 de julio	Inicio a convenir	Termino	Duración
LUGAR	Parque andino			
TIPO	Reunión de obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Constanza Alarcón , Marisa De Vico., Julio Riadi, Eduardo Dubo			
CLIENTE	Francisco Sepulveda.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.