

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MATRIX CONSULTING			
PROYECTO	Nº 18	NOMBRE OFICINAS PARQUE ANDINO		
FECHA	Fecha 17-08-10	Inicio 17:30	Termino 19:00	Duración una hora y media
LUGAR	Oficinas Presidente Riesco 5435 piso 20.			
TIPO	Reunión de avance de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Julio Riadi. 2. Arq. Eduardo Dubo. 3. Arq. Marisa De Vico. 4. Arq. Lorena Troncoso.			
CLIENTE	1. Francisco Sepulveda.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar nuevamente el proyecto de los muebles especiales para su aprobación y dar a conocer los avances de la obra
TEMAS A TRATAR	Definiciones, aprobaciones en obra y alternativas a presentar al cliente.

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Muebles especiales	- o Se le indica al cliente que necesitamos una reapuesta a más tardar mañana de los muebles especiales mandados el viernes 13 de agosto. - o Se aprueba el mueble de cocina y de copias.
Baños	o Se le indica al cliente que los baños se levantan al mismo nivel que los otros sin costo para Matrix.

Iluminación	- o Se aprueba la luminaria fluorescente, el PL y el de alta eficiencia. - o El dicroico lo tienen que confirmar con Cristóbal.
Pavimento sala de reunión zona clientes	- o Se le indica al cliente que la alfombra no se puede devolver, por lo que se le entregara la comprada como reposición. - o Se le presentan dos opciones de pavimentos de madera los cuales tendrán un valor extra, nos tienen que indicar cual de los dos escogen. - o Tenemos que preguntar las opciones que nos entrega el proveedor para la terminación de nariz de grada en el pavimento de madera.
Revestimiento	o Tenemos que entregar la muestra barnizada de Vain.
Obra	o Se acuerda desplazar la puerta de acceso en operativos a plomo con el cielo falso.
Lavamanos	o Debemos entregar más opciones de lavamanos y su diferencial en costo en el caso que exista.
Tabique copias	- o Se volverá a cotizar el tabique de copias, con solo una placa de volcanita que 15mm. - o Se le indica al cliente que la reconstrucción de este tabique afecta etapas de nivelación de losa, instalaciones de especialidades en cielo y colocación de porcelanato, atrasando todos los trabajos en un día.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO MATRIX	RESPONSABLE	FECHA
• Entregarnos las respuestas sobre el pavimento, dicroico y muebles especiales.	Francisco Sepúlveda	19-08-10
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
• Entregar nueva cotización de tabique de copias. • Entregar más opciones de lavamanos y muestra barnizada del Vain.	Julio Riadi	Semana 20

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Martes 24 de agosto	Inicio 18:00 hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Parque andino			
TIPO	Reunión de obra			
TABLA				
ASISTENTES				

CONTRACT	Julio Riadi, Eduardo Dubo, Constanza Alarcon.
CLIENTE	Francisco Sepulveda.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.