

## INFORME DE REUNIÓN

### 1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

|            |                                                                                                       |                              |               |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| CLIENTE    | P&H MinePro                                                                                           |                              |               |                |
| PROYECTO   | Nº 27                                                                                                 | NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS |               |                |
| FECHA      | Fecha 25-08-10                                                                                        | Inicio 11:00                 | Termino 13:00 | Duración horas |
| LUGAR      | El Golf Nº 82, piso 6                                                                                 |                              |               |                |
| TIPO       | Reunión obra.                                                                                         |                              |               |                |
| ASISTENTES |                                                                                                       |                              |               |                |
| CONTRACT   | 1. Arq. Carlos Guevara<br>2. Arq. Cristian Alvarado<br>3. Arq. Constanza Alarcon.<br>4. Cláudio Perez |                              |               |                |
| CLIENTE    | 1. Italo Maritano<br>2. Lorena Herrera<br>3. Fernando Labranque.                                      |                              |               |                |
|            |                                                                                                       |                              |               |                |

### 2. OBJETIVOS Y TABLA

|                            |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVOS GENERALES</b> | Resolver temas de cuadro eléctrico y adicionales pendientes, ver avance de la obra y definir modificaciones de materiales y espacios del piso 7.                       |
| <b>TEMAS A TRATAR</b>      | Cuadre Eléctrico<br>Adic. Modificado<br>Mod. Privado<br>Materiales Alfombra<br>Aprobación de diseño puerta de baños<br>Tecnología en piso 7<br>Plazos<br>Plano repisas |

### 3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

| TEMA             | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuadre Eléctrico | <ul style="list-style-type: none"> <li>PH no pudo entregar la respuesta y se comprometió a entregarla el viernes a medio día.</li> </ul>                                                                                                         |
| Adic. Modificado | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se acordó entregar el presupuesto eliminando una línea que no correspondía.</li> </ul>                                                                                                                    |
| Mod. Privado.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>PH solicita algunas modificaciones al proyecto presentado, lo cual será analizado por Contract y entregado para su aprobación.</li> <li>Se entregaron requerimientos eléctricos en este punto:</li> </ul> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Proyector en cielo, VGA en tabique inalámbrico, debajo de la mesa en lo posible centrado.                                                                                                                                                                                                              |
| Materiales                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PH solicita que nuevamente llevemos muestras de alfombra y cubre piso para que tomen la decisión final.</li> <li>• Se presentaron opciones de luminarias para escalera en borde y sobre cielo de escalera. Se llevará muestra. (Cristian Alvarado)</li> </ul> |
| Diseño de puertas de baños. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contract (Cristian Alvarado) debe presupuestar esto como un adicional.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| Tecnología                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Claudio Perez debe enviar lo que se decidió por el tema de tecnología en sala de reuniones grande y Cristian Alvarado (Contract) debe presupuestar este tema.</li> </ul>                                                                                      |
| Plazos                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorena Herrera (PH) hablará con las personas del edificio para que nos autoricen a trabajar de día por los 13 días que quedan de obra, e todas formas llevamos toda la 2da etapa trabajando de noche, lo que genera una reprogramación de la obra.</li> </ul> |
| Plano Repisas               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pablo Perez (Contract) debe entregar solución para repisas piso 6.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 4. COMPROMISOS

| COMPROMISO P&H MinePro                                                                               | RESPONSABLE          | FECHA    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuadre eléctrico</li> </ul>                                 | Italo Maritano       | 27-08-10 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorena Herrera</li> </ul>                                   | Solicitud a edificio | 27-08-10 |
| COMPROMISO CONTRACT                                                                                  | RESPONSABLE          | FECHA    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presupuestos pendientes</li> </ul>                          | Constanza Alarcon    | 27-08-10 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificación 2 privados a privado grupal, piso 7</li> </ul> | Pablo Perez          | 01-09-10 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muestras de Alfombra</li> </ul>                             | Constanza Alarcon    | 31-09-10 |

#### 5. PROXIMA REUNIÓN

| FECHA      |                                                     | Inicio 11:00 | Termino | Duración |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|----------|
| LUGAR      | Obra                                                |              |         |          |
| TIPO       | Reunión de obra                                     |              |         |          |
| TABLA      |                                                     |              |         |          |
| ASISTENTES |                                                     |              |         |          |
| CONTRACT   | Pablo Perez, Cristian Alvarado y Constanza Alarcon  |              |         |          |
| CLIENTE    | Italo Maritano, Lorena Herrera y Fernando Labranque |              |         |          |
|            |                                                     |              |         |          |

*NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.*