

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SECURITY			
PROYECTO	Nº 2	NOMBRE PROYECTO OFICINAS EN EDIFICIO SCL		
FECHA	Fecha 01-09-10	Inicio 17:00	Termino 18:00	Duración una hora
LUGAR	Edificio SCL Apoquindo 4501, piso 8 of. 803 y 804			
TIPO	Reunión de avance de obra.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chávez 2. Arq. Lorena Troncoso.			
CLIENTE	1. Allan Turner 2. Felipe Montesinos			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar avances de la obra.
TEMAS A TRATAR	Se acuerda la ubicación de los termostatos.
	Se entregan muestras de alfombra.
	Se revisan temas del servidor.
	Se realiza recorrido de obra.

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Ubicación de termostatos.	- Se acuerda la colocación de los termostatos en la planta, esta se deja firmada por Felipe Montecinos (Arq. Security) - La altura de los termostatos se acuerda a 1.30 cm.
Alfombra	- Se le entrega al cliente (Security) la muestra de la alfombra que aparece en el presupuesto. - Se escogen otras dos alternativas más, la 848 Grey Sigma y la 873 Charcoal. - Tenemos que contestarles si las escogidas están en stock.

Servidor	- o Se acuerda que en el servidor se sacara el cielo americano y en reemplazo de este se aplicara el matapolvo. - o Se cambiara el modelo del foco ya que antes iba en el cielo americano y ahora va a losa. - o En la puerta del servidor se colocara una celosía para ayudar la ventilación. - o Felipe Montecinos (Arq. Security) nos indica que no precisan de un equipo 24/7 para el servidor.
Recorrido de obra	- o Se le indica a Felipe Montecinos (Arq. Security) la ubicación de la viga. - o Felipe Montecinos (Arq. Security) nos indica que prefiere que el cielo americano sobrepase en 2cm a la viga perimetral. - o Loreto Chávez (contract) le indica al cliente que en la puerta del servidor se agrando el vano, Felipe Montecinos (Arq. Security) esta de acuerdo con esta medida. - o Felipe Montecinos (Arq. Security) aprueba el plano de cielo entregado por Contract. - o Loreto Chávez (contract) le indica a Felipe Montesinos (Arq. Security) que el cierre provisorio se realizara pensando en el beneficio de Security. - o Felipe Montecinos (Arq. Security) nos indica que el color de pintura es el blanco nieve de Sherwin Williams.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO SECURITY	RESPONSABLE	FECHA
• Ninguno		
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
• Indicarles el stock de las alfombras • Mandar plano de cielo a Felipe Montesinos.	Lorena Troncoso Loreto Chávez	02-09-10 02-09-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Miércoles 8 de septiembre	Inicio 17:00 hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Parque andino piso 8 of. 803 y 804			
TIPO	Reunión de obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Loreto Chávez, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Allan Turner, Felipe Montesinos.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.