

CLIENTE:	HENKEL
OBRA:	OFICINA SAN ISIDRO
LUGAR:	OBRA
FECHA:	02/09/2010



MINUTA DE REUNION N°3		
Asistentes	Nombre	E-mail
CONTRACT	Valeria Lombi	vlombi@contract.com.ar
	Fernando Marconi	fmarconi@contract.com.ar

Desarrollo de temas:

EJECUCIÓN ESTUDIO DE SUELOS: El día jueves 26 de agosto se realizaron en la obra las perforaciones correspondientes al estudio de suelos. Dicha tarea se realizó a fin de obtener el informe correspondiente para iniciar el diseño estructural a cargo nuestro asesor estructural. El mismo será entregado el día lunes 6-09-2010. Se adjuntan fotos correspondientes.



CATEOS ESTRUCTURALES: el día jueves 26 de agosto se realizaron la segunda serie de cateos solicitados por nuestro asesor estructural. El objeto de los mismos es emitir un diagnóstico del estado actual y funcionamiento de la estructura del edificio a fin de realizar el diseño mas adecuado al nuevo proyecto. Una vez recibido el Informe correspondiente al estudio de suelos, realizaremos una vista a obra conjuntamente con nuestro asesor a fin de iniciar el proyecto correspondiente.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.