

## INFORME DE REUNIÓN

### 1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

|            |                                                                                                                  |                               |               |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|
| CLIENTE    | MATRIX CONSULTING                                                                                                |                               |               |  |
| PROYECTO   | Nº 22                                                                                                            | NOMBRE OFICINAS PARQUE ANDINO |               |  |
| FECHA      | Fecha 14-09-10                                                                                                   | Inicio 18:30                  | Termino 19:40 |  |
| LUGAR      | Oficinas Edificio Parque Andino, piso Nº 20                                                                      |                               |               |  |
| TIPO       | Reunión avance de obra                                                                                           |                               |               |  |
| ASISTENTES |                                                                                                                  |                               |               |  |
| CONTRACT   | 1. Grte. Operaciones Mario Figueroa<br>2. Arq. Julio Riadi.<br>3. Arq. Claudio Jara<br>4. Arq. Constanza Alarcón |                               |               |  |
| MATRIX     | 1. Francisco Sepulveda.                                                                                          |                               |               |  |

### 2. OBJETIVOS Y TABLA

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVOS GENERALES</b> | Recorrido de obra                                     |
| <b>TEMAS A TRATAR</b>      | Equipo 24/7                                           |
|                            | Vain                                                  |
|                            | Plafón área sala común.                               |
|                            | Modificación Iluminación salas de trabajo. (Golpes 2) |
|                            | Tapas de interruptores y embellecedor.                |
|                            | Escalera sala de directorio.                          |
|                            | Filtración en muro cortina.                           |

### 3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

| TEMA                       | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo 24/7                | <ul style="list-style-type: none"> <li>El proveedor confirma que el equipo 24/7 se puede colocar en posición horizontal y se puede pintar negro.</li> </ul>                                                                                                                             |
| Vain                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Julio Riadi (Contract) afirma que el proveedor de el producto Vain, confirma que posee buena resistencia y puede cubrir el perímetro de las salas de reuniones sin problema, por lo cual, se continuaría con el Vain en el perímetro.</li> </ul> |
| Plafón en área sala común. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Francisco Sepulveda (Matrix) solicita que se esconda el equipo que se encuentra en esta área y que queda a la vista, para esto Julio Riadi (Contract), propone hacer un plafón igual a los que se encuentran en ese sector.</li> </ul>           |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modificación Iluminación salas de trabajo. (Golpes 2). | <ul style="list-style-type: none"> <li>Matrix (Francisco Sepulveda) solicita que en este sector se enciendan las luces en 2 golpes, primero las ubicadas más cerca de la puerta y después las del fondo.</li> </ul>                                                                                                                               |
| Tapas de interruptores y embellecedor.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contract presentó muestras de interruptores y embellecedores a Francisco Sepulveda (Matrix); se nos solicitó buscar una alternativa gris para los interruptores, hoy 15-09-10, se presentó muestra en obra la cual fue aprobada y se solicitó continuar con una línea gris en os puntos de red.</li> </ul> |
| Escalera sala de directorio.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Francisco Sepulveda (Matrix) solicita que se considere incorporar madera en la escalera, que ocupe un espacio más pequeño que la puerta.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| Filtración en muro cortina.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Francisco Sepulveda (Matrix) debe informar al propietario del piso que existe una filtración en el muro cortina en sector del directorio, la administración del edificio debe responder.</li> </ul>                                                                                                        |

#### 4. COMPROMISOS

| COMPROMISO MATRIX                                                                                                            | RESPONSABLE                       | FECHA    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Confirmar el tema de elección Alta eficiencia e informar sobre filtración.</li> </ul> | Francisco Sepulveda               | 15-09-10 |
| COMPROMISO CONTRACT                                                                                                          | RESPONSABLE                       | FECHA    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Enviar un presupuesto estimado por modificación en baño de gerencia.</li> </ul>       | Constanza Alarcon<br>Claudio Jara | 15-09-10 |

#### 5. PROXIMA REUNIÓN

|            |                                               |                   |         |          |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|----------|
| FECHA      | Martes 21 de Septiembre                       | Inicio 18:00 hrs. | Termino | Duración |
| LUGAR      | Parque andino                                 |                   |         |          |
| TIPO       | Reunión de obra                               |                   |         |          |
| TABLA      |                                               |                   |         |          |
| ASISTENTES |                                               |                   |         |          |
| CONTRACT   | Julio Riadi, Claudio Jara, Constanza Alarcon. |                   |         |          |
| CLIENTE    | Francisco Sepulveda.                          |                   |         |          |
|            |                                               |                   |         |          |

*NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.*