

INFORME DE REUNIÓN

Nº 2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	KUEHNE + NAGEL CHILE S.A.				
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS				
FECHA	Fecha 19-10-10	Inicio 16:00	Termino 17:50		
LUGAR	Showroom Edificio SCL #4501 Las Condes				
TIPO	Reunión Especificaciones de IT				
ASISTENTES					
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chávez 2. Arq. Claudia Mora				
K+N	1. Angelo Toledo				

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Aclarar requerimientos y especificaciones IT.
TEMAS A TRATAR	A.- Puntos de red
	B.- Cámaras de Seguridad
	C.- Área de Servidor
	D.- Sistema de Seguridad
	E.- Proyector
	F.- Luces de Emergencia
	G.- UPS
	H.- ACP

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-PUNTOS DE RED					
A1	19-Oct	○ K+N, enviara listado de los requerimientos	P	Angel Toledo	25-Oct
A2	19-Oct	○ K+N, indicara en plano entregado distribución y cantidad de puntos eléctricos.	P	Angel Toledo	25-Oct
A3	19-Oct	○ CONTRACT, debe dejar diferenciado todo lo que es de computación, preferentemente forma Rotulación.	I	Loreto Chávez	
A4	19-Oct	○ K+N, indicara enchufes adicionales en sala de reuniones.	P	Angel Toledo	25-Oct
A5	19-Oct	○ K+N, esta de acuerdo en cantidad de enchufes de voz y datos que contract considera por puesto.	I		
A6	19-Oct	○ K+N, indicara cuantos puntos a parte de los considerados iran en el área de informática.	P	Angel Toledo	25-Oct
A7	19-Oct	○ CONTRACT, vera con Magdalena cuantos puntos a considerar en área de kitchenette.	P	Loreto Chávez	25-Oct
A8	19-Oct	○ En área de recepción se consideran 2 puntos de usuario más 1 multifuncional.	I	Angel Toledo	
B.- Cámaras de Seguridad					
B1	19-Oct	○ K+N, tienen sus cámaras, y se encargaran del traslado e instalación.	I	K+N	
B1	19-Oct	○ Contract solo se preocupara de dejar instalado los puntos.	I	Contract	
C.- Área de servidor					
C1	19-Oct	○ K+N, pide mantener dimensiones del rack.	I	Angel Toledo	
C2	19-Oct	○ CONTRACT debe considerar instalación de Reloj Control (Control de asistencia) provisto por K+N.	I	Contract	
C3	19-Oct	○ CONTRACT debe considerar Biométrico para el servidor.	I	Contract	

C4	19-Oct	○ K+N (Angel Toledo) requiere: 3 Racks de Bastidor (44u) + 1 Rack de servidor. (1 metro de profundidad, ningún modelo en especial pero tiene que tener puerta microperforada.)	I	Contract	
C5	19-Oct	○ K+N, pide eliminar 1 de las puertas del servidor, y que estos estén distribuidos en línea en el centro de la sala.	I	Contract	
C6	19-Oct	○ K+N, pide que la puerta de entrada al servidor sea suficientemente grande para la entrada de los equipos.	I	Contract	
C7	19-Oct	○ K+N, pide que el control del aire acondicionado este dentro de la sala.	I	Contract	
C8	19-Oct	○ K+N, pide que la puerta de entrada tenga control de acceso.	I	Contract	
C9	19-Oct	○ K+N, nos hará llegar información de las características del rack.	P	Angel Toledo	25-Oct
C10	19-Oct	○ Se dejara como esta considerado 1 detector de humo en la sala.	I	Contract	
C11	19-Oct	○ La instalación de los switchs, Ups, en rack se hará por parte de K+N	I	K+N	
C12	19-Oct	○ K+N, nos hará llegar la información de la oficina de informática, si va cerrada o no.	P	Angel Toledo	25-Oct

D.-Sistema de Seguridad

D1	19-Oct	○ K+N quedo en averiguar con la administración del edificio sobre el funcionamiento de las tarjetas de acceso.	P	Angel Toledo	
D2	19-Oct	○ CONTRACT enviara a Angelo el mail de la administración,	P	Loreto Chávez	

E.-Proyector

E1	19-Oct	○ Contract realizara instalación del proyector provisto por K+N.	I	Contract	
E2	19-Oct	○ En visita a oficina de K+N, se decidira que se hara con el telon existente en sus oficinas. (comprar uno, mantener el mismo)	P	K+N	20-Oct

F.-Luces de Emergencia					
F1	19-Oct	○ Contract considerara 4 luces de emergencia.	I	Contract	
F2	19-Oct	○ Contract averiguara posibilidad de conexión de luces de emergencia a grupo electrógeno del edificio.	P	Loreto Chávez	25-Oct
G. UPS					
G1	19-Oct	○ K+N lo comprara e instalara, Contract dejara listo para la instalación.	I	K+N	
H.-ACP					
H1	19-Oct	○ K+N lo comprara e instalara, Contract dejara listo para la instalación.	I	K+N	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.