

INFORME DE REUNIÓN

Nº 5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	NATURA SCL			
PROYECTO	REMODELACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 26-10-10	Inicio 9:30	Termino 11:30	
LUGAR	Oficinas Edificio SCL, piso Nº5			
TIPO	Reunión coordinación			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chavez 2. Arq. Constanza Alarcon.			
NATURA SCL	1. Viviana Gonzalez 2. Emilio Castro 3. Cristian Salvo			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Corrección del presupuesto
TEMAS A TRATAR	A.- Correcciones

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Presentación de presupuesto					
A	20-Oct	- Natura solicita 2ble plancha de tabiques en servidor. Y en salitas reunión - Salas de reuniones 4 personas que sea hermética. - La iluminación en cafetería y sala creativa debe bañar los muros por fuera - Considerar la viga para cortina en todo el perímetro norte y poniente. - Considerar Black-out en todo el sector norte y poniente. (Por confirmar Viviana	R	Contract	26-Oct

		Gonzalez) ○ Considerar puertas sin cerraduras. ○ Se debe incorporar en sala creativa un muro pizarra y en cafetería un tramo con pizarra para tiza, considerar espacio para dejar las tizas. ○ Cotizar tapizado de sillas con otro proveedor. ○ En las salas de reuniones considerar sillas nuevas. ○ Retenedor para puerta, al final se considerará manilla similar a El Morro ○ Sacar extintores del presupuesto. ○ Repisas de marketing deben ser móviles, algunas de ellas. ○ Mesa de cristal templado se sacan de los lados y se coloca una en el centro (En living informales) ○ Sumar cortinas black out en sala creativa y fachada poniente. 22.02, suma. ○ Los plazos son 79 días, por lo cual la entrega sería el 21 de Enero.			
A	26-Oct	○ Natura solicita dejar cortinas Black-out como opcionales. ○ Modificar pizarra en cafetería por algo mas sencillo (muro pintado negro con alguna terminación en el borde). ○ Revisar ancho de mesa de reunión 1,40. ○ Natura solicita que Contract elimine del presupuesto el traslado del mobiliario ○ Natura solicita incorporar cerradura a puertas de bodega.	N	Loreto Chavez	29-Oct
A	20-Oct	○ Los muebles que Natura quiere reciclar, deben estar 14 días antes del 21 de Enero, es decir el 9 de enero; armados en la obra. ○ Contract recomienda no trabajar con FM, expone haber cotizado con otro proveedor, pero es más caro y se perderían garantías.	R	Contract	26-Oct
A	26-Oct	○ Contract debe realizar presentación de sillas. ○ Natura seleccionó sillas, Contract coordinará la visita. ○ Contract debe entregar 3D ○ Proponer otro modelo de lámpara colgante, ya que es muy larga ○ Contract debe presentar mas muestras	R N R R N	C. Alarcon M. Pazzelli	29-Oct

	26-Oct	de piso flotante.			
		Contract debe llevar una planta donde se pueda explicar la ubicación de la iluminación.	N	M. Pazzelli	29-Oct
		Contract debe presentar muestra de palillaje una pintada y una con enchape de madera.	N	M. Pazzelli	29-Oct
		Natura enviará logo corporativo para incorporarlo, puesto que el de los 3D no es el correcto.	N	V. Gonzalez	29-Oct
		Contract le preocupa el tema de reserva de alfombra.	I	Natura	
		Contract debe empezar a aclarar que tipo de diseño se ocupará para el film	N	M. Pazzelli	29-Oct
		Contract establece que las fechas de entrega de la obra está vinculada a la fecha de entrega del piso (9),	I	Natura	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Viernes 29 de Octubre	Inicio 14:30 hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Oficinas Edificio SCL			
TIPO	Reunión de definiciones			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Maricel Pazzelli y Constanza Alarcon			
CLIENTE	Emilio Castro, Cristóbal Salvo, Viviana Gonzalez			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.