

INFORME DE REUNIÓN

Nº 3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	KUEHNE + NAGEL CHILE S.A.			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 08-11-10	Inicio 15:30	Termino 17:15	
LUGAR	Oficinas K+N, Av. Providencia #2331, of 301-302 Providencia			
TIPO	Definición de Presupuesto y Presentación ultimo Lay-out			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Marisa De Vico 2. Arq. Loreto Chavez 3. Arq. Claudia Mora			
K+N	1. Ingo Goldhammer 2. Mario Corral 3. Magdalena Elizalde			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definir Presupuesto y ver Lay-out
TEMAS A TRATAR	A.- Determinar materiales.
	B.- Revisar layout

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Determinación de Materiales					
A1	08-Nov	○ Cambiar colores de áreas comunes, ocupando verdes (cítricos o musgo) y o azules. Evitando amarillo, naranja y rojo (son de la competencia).	I	Contract	
A2	08-Nov	○ K+N solo necesita puntos de red perimetrales en sala de reuniones.	I	Contract	
A3	08-Nov	○ Tabique se dejara por el momento Standard	I	Contract	

A4	08-Nov	○ Se sacara cielo duro de cabinas phonebooth	I	Contract	
A5	08-Nov	○ Se dejara opción de porcelanato en vez de piedra pizarra.	I	Contract	
A6	08-Nov	○ Se vera la opción de cambiar guardapolvo de MDF por aluminio.	I	K+N	
A7	08-Nov	○ Se eliminara del presupuesto fachada sur de cortinas Roller.	I	Contract	
A8	08-Nov	○ Se dejaran sumando las 3 puertas de cristal en zona recepción.	I	Contract	
A9	08-Nov	○ Se pensara una alternativa al logo corporativo de acceso.	I	Contract	
A10	08-Nov	○ En presupuesto adicional se dejaran solo 2 pizarras de cristal y un LCD.	I	Contract	
A11	08-Nov	○ K+N, vera la opción de dejar la alternativa de cielo americano modelo Ecomin.	P	K+N	
A12	08-Nov	○ Se dejara opción de alfombra en palmeta mod. First Line color 921	I	Contract	
A13	08-Nov	○ Se eliminara del presupuesto adicional la extracción forzada para la cafetería.	I	Contract	
A14	08-Nov	○ Se dejara en el presupuesto adicional la opción de 1 solo citófono reubicado.	I	Contract	
A15	08-Nov	○ Se elimina punto 13 del presupuesto adicional, quebravista, sillón Egg, sillón semieliptico.	I	Contract	
A16	08-Nov	○ Se elimina punto 14 de presupuesto adicional, limpieza de obras, esta repetido.	I	Contract	
A17	08-Nov	○ Contract entregara 2 presupuestos finales op. 1, op.2, el día martes 9, o miércoles 10 de Nov.	P	Contract	
A18	08-Nov	○ K+N, analizara la parte de IT, Con Ángelo Toledo.	P	Contract	

B.-Layout					
B1	08-Nov	Contract trabajara en el layout entregado.	I	Contract	
B2	08-Nov	K+N, visitara edificio SCL para verificar las vistas.	P	K+N	
B3	08-Nov	K+N y Contract, llamaran a Fernando Mayer para apurar levantamiento de mobiliario.	P	Magdalena Elizalde /Loreto Chavez	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.