

INFORME DE REUNIÓN

Nº5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	KUEHNE + NAGEL CHILE S.A.				
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS				
FECHA	Fecha 16-11-10	Inicio 16:00	Termino 17:00		
LUGAR	Oficinas Contract, Darío Urzúa #1955, Providencia				
TIPO	Ajustar detalles con Fernando Mayer				
ASISTENTES					
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chavez 2. Arq. Ivette González				
FERNANDO MAYER	1. Pamela Espinoza 2. Paulina Gonzáles				

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definir Detalles de mobiliario
TEMAS A TRATAR	A.- Especificaciones de Mobiliario.

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Especificaciones de Mobiliario					
A1	16-Nov	Sala de reuniones: Contract pide que en bandeja de electrificación de mesa se hagan 9 troquelados para poder cumplir con requerimientos de K+N.	I	Fernando Mayer	
A2	16-Nov	Fernando Mayer mandara plano de mesa de reuniones.	P	Fernando Mayer	
A3	16-Nov	- Fernando Mayer informa que mueble del área cajas será auto soportante. - Contract pondrá enchufes en el tabique de estos en conjunto para evitar	P	Loreto Chavez	

		coincidencias con patas y soportes.			
A4	16-Nov	○ Fernando Mayer mandara render y plano mueble de recepción.	P	Fernando Mayer	
A5	16-Nov	○ Se informo a K+N que mueble bodega no esta ni en presupuesto de Contract, ni en presupuesto de FM.	I		
A6	16-Nov	○ En área coffe Contract preguntara a K+N, si hay que considerar agua.	P	Contract	
A7	16-Nov	○ En área de informática se agrego un mueble auto soportante. ○ Contract pide que FM considere un calado en la cubierta para pasar bandeja eléctrica. ○ FM, mandara plano de mueble.	P	Fernando Mayer	
A8	16-Nov	○ Puestos de Open-Plan, Contract observo que por la medida que tiene el zócalo del panel divisorio no cabra todo el cableado necesario que tiene el proyecto, por esto se pide considerar doble zócalo en estos paneles. ○ FM mandara detalle de este Panel.	P	Fernando Mayer	
A9	16-Nov	○ En área muebles de impresión, Contract pide a FM, considerar el respaldo trasero mas bajo, para poder acceder a enchufes de bandeja. Y Contract también pide considerar estos muebles de piso a cielo, para que se pueda esconder la bandeja del cableado que baja desde el cielo, de lo contrario esta quedara a la vista. ○ En área cajas, Contract pide a FM, que el mueble también sea bajo el respaldo trasero para acceder a enchufes en tabiques. ○ Y en área semi cerrada al lado de gerente de finanzas (disponible), también se pide considerar respaldo trasero bajo para acceder a enchufes en tabique.	I	Fernando Mayer	
A10	16-Nov	○ Contract mandara a FM, ultimo plano en Autocad.	P	Ivette González	
A11	16-Nov	○ Contract mandar imágenes 3D a FM.	P	Ivette González	

A12	16-Nov	FM, mandara mostrario de telas para que Contract pueda elegir color de paneles en combinación con resto de materiales usados en el proyecto.	P	Fernando Mayer	
------------	--------	--	---	----------------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.