

INFORME DE REUNIÓN

N° 2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Independencia			
PROYECTO	HABILITACION OFICINA PILOTO			
FECHA	Fecha 15-10-10	Inicio 15:00	Termino 16:30	
LUGAR	Oficinas Av. Las Condes 11287 piso 2 torre D.			
TIPO	Reunión de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. C.C Mario Figueroa 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Arq. Julio Riadi 4. Arq. Lorena Troncoso			
INDEPENDENCIA	1. Daniel Glisser ITO			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar el avance de obra.
TEMAS A TRATAR	A.- revisión de obra
	B.- aprobaciones en obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-REVISION DE OBRA: principios generales de obra.					
A	15-Oct	o Contract le indica al ITO que la altura de piso terminado a cielo debería ser de 2.53 máximo, por la viga existente.	R	Cristian Alvarado	
A	15-Oct	o El ITO nos corrige las uniones de volcánita con muro cortina, estas tienen que llegar al eje del mullion.	P	Cristian Alvarado	20-Oct
A	15-Oct	o El ITO nos indica que en la terminación de muro cortina con muro de volcánita	P	Contract	20-Oct

		se colocara un perfil de aluminio para el encuentro. Se evitara el encuentro de muro de volcánita con muro cortina (ventana).			
A	15-Oct	o El ITO nos solicita reforzar todos los tabiques para poder recibir muebles colgantes, la dimensión se define 1.20 a 1.60. se entregara un adicional por este concepto.	P	Cristian Alvarado	19-Oct
A	15-Oct	o Se acuerda que el color del antepecho debe ser gris, se realizara una muestra.	P	Cristian Alvarado / Julio Riadi	22-Oct
A	15-Oct	o El ITO nos confirma que no hay cableado y estructurado, nos solicita cotizar la canalización de estos, la ubicación queda definida en plano firmado.	I/P	Cristian Alvarado	20-Oct
A	15-Oct	o En obra de acuerdo con el ITO que el lavamanos del 3° baño tiene que ser el mas pequeño.	P	Julio Riadi	20-Oct
A	15-Oct	o El ITO nos confirmara si se puede colocar film en el baño.	N	Daniel Glisser	22-Oct
A	15-Oct	o Se acuerda que la ventilación se realizara con una viga falsa que pasara por el baño n°2, arriba del vanitorio.	R	Cristian Alvarado	22-Oct
A	15-Oct	o Se le indica al ITO que los trabajos de detección y extinción que serán ejecutados por la constructora, ya están atrasados por carta Gantt. El ITO nos comunica que esto lo resolverá con Andres Robledo.	N	Daniel Glisser	19-Oct
A	15-Oct	o Se nos confirma que el trabajo de clima lo realizara Contract.	N	Cristian Alvarado	
A	15-Oct	o El ITO nos define en obra la posición de los interruptores.	R	Daniel Glisser	
A	15-Oct	o El ITO nos corrige las terminaciones del muro perimetral, este no tiene que tener ni separaciones ni picoteos.	P	Cristian Alvarado	19-Oct
B.- Aprobaciones en obra.					
B	15-Oct	o El ITO nos aprueba las modificaciones de: muro logo empresa, zona de copias a altura 1.20.	N	Daniel Glisser	
		o El TDA se cambiara al muro de logo empresas por el interior del pasillo.	N	Daniel Glisser/ Cristian Alvarado	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Miércoles 20 de Octubre	Inicio 11:00 hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Obra			
TIPO	Reunión de avance de obra			
TABLA	Revisión compromisos			
ASISTENTES				
CONTRACT	Cristian Alvarado, Julio Riadi, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Daniel Glisser			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.