

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MATRIX CONSULTING			
PROYECTO	Nº 20	NOMBRE OFICINAS PARQUE ANDINO		
FECHA	Fecha 09-09-10	Inicio 11:30	Termino 14:30	
LUGAR	Oficinas AV. Andres Bello. Nº 2777, Of. 1504			
TIPO	Reunión avance de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Julio Riadi. 2. Arq. Constanza Alarcón			
MATRIX	1. Cristobal Fiori 2. Ricardo Sonneborn 3. Ximena Vargas			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definir pendientes
TEMAS A TRATAR	Alternativas de mobiliario para publico (Sala de directorio, salas de reuniones y recepción)
	Lay-out de muebles (Recepción, Bar y cocina)
	Film
	Definiciones (Termo, 3DForm, Lavamanos y grifería)
	Visita a terreno para su definición (Ducha y maqueta de mueble en sala de trabajo).
	Oficina socios canalización
	Pizarrones
	Baños en general
	Presentación Luminarias
	Caja fuerte
	Terraza
	Ofiina de desarrollo

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Alternativas de mobiliario para publico (Sala de directorio, salas de reuniones y recepción)	- Se acuerda lo que se reciclará de las actuales oficinas de Matrix, para esto se adjunta una presentación con imágenes de lo reciclado. - Contract (Constanza Alarcon) debe hacer una propuesta para Mesas de reuniones, sillas en Sala d reuniones Directorio, Estar de recepción, estar de directorio y proponer una mesa de centro para estar al lado de oficina socios.
Lay-out de muebles (Recepción, Bar y cocina)	- Recepcion: Se aprueba la línea general del mueble, debemos ver como incorporar a un junior. Julio Riadi (Contract) presentará la alternativa donde definirá si va 3DForm o acero inoxidable en la parte superior del mueble y definir el tema de logo. - Bar: El concepto de este espacio es que se muestre como Bar no Bar-Cafetería. Considerar un Frigo bar, cortinas independientes y puerta corredera. - Cocina: Matrix aprueba mueble de apoyo de cristal con patas como apoyo.
Film	- El diseño de film debe considerar: Confidencialidad de la información y de las personas que están ocupando el espacio, que tenga la permeabilidad necesaria para saber si esta ocupada y que respete los principios del logo de la marca. - Julio Riadi (Contract) presentará 2 alternativas con imágenes referenciales de apoyo.
Definiciones (Termo, 3DForm, Lavamanos y grifería)	- Termo: Matrix confirma que se aprueba el ítem del presupuesto correspondiente a 2 termos. 3DForm: Matrix define que el escogido por ellos corresponde ala imagen de pasto aclarando que sea la parte de las puntas, no el pasto cortado. - Lavamanos: Matrix escoge de las 3 opciones propuestas la alternativa 2 de los lavamanos y la alternativa 2 también de la grifería.
Visita a terreno para su definición (Ducha y maqueta de mueble en sala de trabajo).	Matrix visitará dentro de esta semana la obra para definir el tema del baño de gerencia y verificar la maqueta de las salas de trabajo.
Oficina socios canalización	- Julio Riadi (Contract), deberá hacer una propuesta de un núcleo tipo mueble que potencie la flexibilidad de este espacio y permita conectarse en ese espacio. - Los otros puestos se conectarán através de canaleta perimetral.
Pizarrones	- Matrix reciclará 6 pizarrones, Julio Riadi (Contract) verificará si en la propuesta se están reciclando todos. - Pizarrones: 1,20 x 1,0; 0,90 x 1,60; 1,20 x 1,0; 2,0 x 1,0; 1,0 x 1,60; 1,25 x 1,54.

Baños en general	Matrix tiene el requerimiento de algunos elementos en el espacio de los baños, por lo que se debe considerar, algún elemento liviano bajo la cubierta empotrada del lavamanos, como espacio de guardado.
Presentación Luminarias	Constanza Alarcon (Contract) enviará presentación de luminarias para su revisión.
Cajas fuertes	- Matrix solicita que la caja fuerte debe ir ubicada en área de administración. La solución técnica para que la caja pueda ir en ese lugar, debido al piso técnico que esta especificado, se debe instalar un cajón de fierro y hormigón para hacer una base y colocar sobre esto la caja fuerte. - Las características de la caja fuerte serán enviadas por Ximena Vargas.
Terraza	Matrix presenta nuevos requerimientos para el espacio de la terraza. Contract (Claudio Jara) presentará presupuesto.
Oficina de desarrollo	Este espacio a petición de Matrix quedará para 3 personas.
Puerta sala de directorio	La puerta seria completa con revestimiento de madera, Julio Riadi (Contract) analizará que tirador proponer.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO MATRIX	RESPONSABLE	FECHA
Definiciones de caja fuerte	Ximena vargas	09-09-10
Visita a obra por tema de Baño e gerencia	Cristobal Fiori	10-09-10
Visita a obra para ver maqueta de mueble en sala de trabajo.	Matrix (Cristobal, Ricardo o Jose Ignacio)	10-09-10
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
Presentación de propuesta muebles	Constanza Alarcon	14-09-10
Alternativas Mueble recepción	Julio Riadi	14-09-10
Alternativa de Bar	Julio Riadi	14-09-10
Film	Julio Riadi	14-09-10
Propuesta núcleo oficina socios	Julio Riadi	14-09-10
Enviar presentación de luminarias	Constanza Alarcon	10-09-10
Presentar presupuesto de Terraza	Claudio Jara-Giovanni Salazar	14-09-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Martes 14 de Septiembre	Inicio 18:00 hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Parque andino			
TIPO	Reunión de obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Julio Riadi, Claudio Jara, Constanza Alarcon.			
CLIENTE	Francisco Sepulveda.			

--	--

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.