

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MATRIX CONSULTING			
PROYECTO	Nº 23	NOMBRE OFICINAS PARQUE ANDINO		
FECHA	Fecha 23-09-10	Inicio 12:00	Termino 14:40	
LUGAR	Oficinas Matrix. Andres Bello			
TIPO	Reunión de coordinación.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Julio Riadi. 2. Arq. Constanza Alarcón			
MATRIX	1. Cristóbal Fiori 2. José Ignacio Olguin			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definiciones.
TEMAS A TRATAR	Definición de muebles área publica.
	Equipo 24/7
	Plafón área sala común.
	Control Biométrico.
	Visita a obra coordinar con Contract
	Mueble de recepción y logo corporativo.
	Closet y casillero
	Baño ducha
	Fragüe porcelanato.
	Iluminación mueble impresora.
	Madera en viga perimetral.
	Film sala de reuniones.
	Visita a obra (Manillas, luminarias, enchufes en puestos de trabajo, ductos en cielo y bandejas eléctricas)

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Definición de muebles área publica.	- Contract (Julio Riadi y Constanza Alarcon) recomiendan de las 4 alternativas la correspondiente a Propuesta intermedia, Contract debe corregir ese punto e incorporar los archivos bajos de FM opción 3 de la presentación cuyo valor es \$790.000 + iva, debemos considerar 3 y debemos restar la opción de 70.000. Esto da un total de \$ 18.506.228. - Matrix solicita visitar show room de Vitra para poder ver los muebles de la alternativa intermedia que le interesan, además de solicitar las fichas técnicas de lo solicitado.
Equipo 24/7	Matrix solicita que el equipo se re-ubique, para esto Contract propone dejarlo dentro del closet que está al frente de la ubicación actual del equipo e instalar un registro.
Plafón área sala común.	Matrix establece, que el plafón de área común debe ser presupuestado y fabricado en obra a la brevedad posible.
Control Biométrico.	Matrix aprueba el control de acceso biométrico.
Visita a obra coordinar con Contract	Contract propone que cuando se visite la obra nos llamen para poder acompañarlos.
Tapas de interruptores y embellecedor.	Contract presentó muestras de interruptores y embellecedores a Francisco Sepulveda (Matrix); se nos solicitó buscar una alternativa gris para los interruptores, hoy 15-09-10, se presentó muestra en obra la cual fue aprobada y se solicitó continuar con una línea gris en os puntos de red.
Mueble de recepción y logo corporativo.	Mueble de recepción está aprobado, y el logo corporativo será una especie de film.
Closet y casillero	Julio Riadi (Contract), enviará nuevo diseño con los requerimientos y respuestas a las inquietudes expuesta en ultimo e-mail enviado por José Ignacio Olguin.
Baño ducha	Julio Riadi (Contract), enviará diseño de baño con cotas, para demostrar el poco espacio de circulación que existiría, junto con presupuesto.
Fragüe porcelanato.	Luego de visita a obra de Cristóbal Fiori, escogió fragüe Grey garza.
Iluminación mueble impresora y arco.	- El mueble de impresora, tendrá una iluminación bajo mueble colgante, por lo cual Contract establece que no existiría problemas de iluminación. - Iluminación Arco: Enviar otras propuestas.
Madera en viga perimetral.	Contract preparará una imagen con la madera en el antepecho perimetral.
Film sala de reuniones.	Contract (Julio Riadi), debe ajustar el diseño para que no se vea alguien cuando esta de pie y tampoco cuando está sentado.
Visita a obra (Manillas, luminarias, enchufes en puestos de trabajo, ductos en cielo y bandejas	- Manillas: Contract evaluará que otra manilla se puede instalar en las puertas de aluminio. - Los enchufes van sobre las cubiertas de los puestos y para esto se realizará una reunión entre Contract y su proveedor para evaluar las posibles soluciones.

eléctricas)	○ Ductos de cielo: Contract evaluará como mejorar los ductos de cielo, para esto Contract se reunirá con el proveedor en obra.
-------------	--

4. COMPROMISOS

COMPROMISO MATRIX	RESPONSABLE	FECHA
•		
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
• Enviar presupuesto de Terraza	Julio Riadi	24-09-10
• Buscar muestras de Manilla, luminarias alta eficiencia y madera para viga perimetral.	Crsitian Alvarado	27-09-10
• Modificar diseño de film y closet según requerimientos de Matrix.	Julio Riadi	24-09-10
• Casetas telefónicas entregar precio en obra.	Julio Riadi	27-09-10
• Enviar otras propuestas de iluminación Arco	Constalza Alarcon	27-09-10
• Solicitar a proveedor si las escalerillas se pueden electropintar color mate.	Claudio Jara	24-09-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Martes 28 de Septiembre	Inicio 18:00 hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Parque andino			
TIPO	Reunión de obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Julio Riadi, Claudio Jara, Constanza Alarcon.			
CLIENTE	Francisco Sepulveda.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.