

INFORME DE REUNIÓN

Nº 3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	INDRA			
PROYECTO	REMODELACION RECEPCION Y SALA DE DIRECTOR			
FECHA	Fecha 25-11-10	Inicio 11:30	Termino 12:30	
LUGAR	Oficinas Av. Del valle 765 Huechuraba			
TIPO	Reunión de inicio de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Beltrán Garretón			
INDRA	1. Ma. Cristina Diban 2. Claudia Palma			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar el avance de obra.
TEMAS A TRATAR	A.- OBRA
	A1.- nueva carta gantt 4
	A2.-palmetas de alfombra
	A3.-fecha entrega provisoria recepción
	A4.-tapiz silla
	A5.-logo
	A6.-Coordinación de trabajos Siguietes
	A7.-LCD
	A8.-Se modifican los dicroicos.

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-REVISION DE TEMAS: avances de obra					
A1	25-nov	o Contract hace entrega de la nueva carta gannt con los avances de obra.	R	Beltrán Garretón	25-nov
A2	11-nov	o Se le indica a Indra que dos de los cinco colores de la alfombra en palmeta no esta disponible dentro del plazo. o Se colocara el color de base en reemplazo de la de color, hasta que llegue la anteriormente escogida.	P	Beltrán Garretón	
A3	25-nov	o Se acuerda entrega provisoria el jueves 9 de diciembre de la recepción. o En cuanto a la sala de reunión se tiene que encontrar operativa para la fecha anteriormente mencionada.	P	Beltrán Garretón	09-dic
A4	11-nov	o Contract entregara la muestra de tapiz de la silla SWAN.	R	Beltrán Garretón	15-nov
A5	11-nov	o Indra nos tiene que confirmar cual es el logo que queda definido, mas la altura del film de la puerta de acceso.	P	INDRA	26-nov
A6	25-nov	o Indra retirara los equipos de Audio, video, Voz de la sala de reuniones. o Se vaciaran los muebles de la sala de reuniones. o En la oficina de Gerente General se retiraran los documentos,libros,telefono otros y notebook	I	Claudia Palma	26/11
A7	25-nov	o Indra informara la marca y características del monitor.	p	Claudia Palma	26-nov
A8	25/11	o Se sugiere cambiar dicroicos por foco mayor se traerá muestra. Se compensara con los registros del techo duro este cambio.	p	Beltrán Garretón	26/11

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Jueves 2 de Diciembre	Inicio 11:300 hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Obra			
TIPO	Reunión de avance de obra			
TABLA	Revisión compromisos			
ASISTENTES				
CONTRACT	Beltrán Garretón , Lorena Troncoso			
CLIENTE	Ma Cristina Diban, Alfonso Pedraza, Claudia Palma			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.