

CLIENTE:	POTASIO RÍO COLORADO S.A.
OBRA:	OFICINAS VALE
LUGAR:	OLGA COSSETTINI 731 PISO 4
FECHA:	5 NOVIEMBRE DE 2010



MINUTA DE REUNIÓN N°2		
Asistentes	Nombre	E-mail
VALE	Mónica Ball	Monica.Ball@valeargentina.com.ar
	Personal de IT VALE	
Contract	Sandra Milena Hernández Valderrama	mvalderrama@contract.com.ar
	Erica Caamaño	ecaamaño@contract.com.ar
CONTRATISTAS	Sergio Sosa	Instalaciones eléctricas
	Silvana Villar	Prosegur

Cliente- VALE
Monica Ball Solicita cambiar frente de mueble de coffee existente y complementar con alacena superior con estanteria para guardar vajilla, así mismo indica que al mueble de office se le pondra el microondas y cafetera encima Monica Ball solicita que hayan tomas de servicio en el office, encima de las mesadas para conectar electrodomesticos y otros. Monica Ball indica que el mueble (palomar) se ubicara junto a la pared de durlock de la sala de reunion pequeña que da contra el area de puestos de trabajo. Dentro del espacio de area libre frente a area de impresión Monica Ball solicita instalar una puerta de blindex para separar acceso de salas de reunion (3) a area abierta, para esto se verificara si alguna de las existentes sirven. Para la sala de reunion grande ubicada al lado de recepcion, contract indico que de la planilla de licitacion la sacaron, se reutilizara un existente. Monica Ball solicita cambiar el frente vidriado de la puerta principal, porque el actual tiene vidrios esmerilados y ellos van a poner ploteo vinilico. Contract solicita el detalle a Prosegur de control de acceso y pestillo para poder mandar a fabricar los frentes. Se aclara a VALE que este frente se demorara mas alla de la entrega de la obra y dependera de la definicion de prosegur. Adicionalmente contract entregara un diseño de como seria este frente para aprobacion de VALE. Vale debe confirmar si hay inconveniente en cambiar estas puertas del costado sur por parte del consorcio Monica Ball solicita instalar topes en las puertas de acceso ppal del piso 1 y 4, y en puertas laterales de recepcion del piso 1 con el fin de evitar que la puerta quede abierta y se devuelva con la bisagra hidraulica. Aclara que esto se suma al costo de la obra.
dirección de obra - Contract
Contract solicita a VALE la confirmacion del proveedor de cableado estructurado para coordinar con el, la fecha de inicio que sera la proxima semana. Es urgente el ingreso y definiciones con el
Contract pasara a Monica Ball, la propuesta de diseño de la ampliacion del server, 1 opcion dejando el deposito mas pequeño y otra eliminandolo y unificando todo el espacio para el server. VALE debe definir cual se hara lo mas pronto posible para hacer los trabajos de obra civil y cañerías de control de acceso, así como cielorrasos
Monica Ball define que el piso flotante a instalar en el coffee es PINO SACRAMENTO. Según las muestras entregadas por Contract. El piso de vinilo Monica dice que sea gris.
Monica confirma a Contract la provision de carteles de salida de emergencia y la cañería respectiva.
Monica confirma relaizar la preparacion de la instalacion para en un futuro instalar 3 estabilizadores con termincion en bornera. Sin embargo contract pasara presupuesto de esto.
Electricidad
Monica Ball solicita a Contract una luz vigia o que pueda estar prendida sin la necesidad de prender todo el piso, ya que va a contratarse un vigilador en las noches. Esta debe estar ubicada en el area de recepcion.
Contract, muestra el tablero que se instalara para le panel de efectos, y propone no instalarlo y poner contactores sobre cielorraso, dejando unicamente en pared 3 o 4 teclas dependiendo la cantidad de fases y circuitos, para apagar las luces del area abierta por sectores y no tener que apagar una tecla por cada circuito. Las areas de sala de reuniony coffee son a parte. VALE acepta la propuesta, Contract enviara presupuesto por dicho cambio.
Dentro del proyecto original no esta incluido ningun circuto para el coffee, Contract indica que se deben definir ubicaciones y tipo de maquinas de café y dispenser de agua para dejar las tomas previstas, así mismo esta tendra que tener una termica independiente.
Control de Acceso

CLIENTE:	POTASIO RÍO COLORADO S.A.
OBRA:	OFICINAS VALE
LUGAR:	OLGA COSSETINI 731 PISO 4
FECHA:	5 NOVIEMBRE DE 2010



MINUTA DE REUNIÓN N°2		
Asistentes	Nombre	E-mail
VALE	Mónica Ball	Monica.Ball@valeargentina.com.ar
	Personal de IT VALE	
Contract	Sandra Milena Hernández Valderrama	mvalderrama@contract.com.ar
	Erica Caamaño	ecaamaño@contract.com.ar
CONTRATISTAS	Sergio Sosa	Instalaciones eléctricas
	Silvana Villar	Prosecur

Cliente- VALE
Vale confirma que se instalara un pulsador que desactivara todas las puertas en caso de emergencia. Este ira a un costado de la puerta principal sobre el revestimiento de madera. Solicita dejar cañería preparada para en un futuro poner el teclado de la alarma, junto al pulsador
Vale solicita el cambio de apertura de las puertas del lado sur, Contract verificara como puede hacer este movimiento. Asi mismo Prosecur debe definir que tipo de control de acceso va a instalar.
Vale confirma que a diferencia del proyecto, no se instalara 1 camara en recepcion, sino 2, ubicadas una en recepcion en la esquina mirando hacia la puerta y salas de reunion pequeñas y 1 mirando hacia la puerta de salida del lado sur. Se aclara que Contract dejara la cañería hasta cielorraso, y dejara caja con toma con tension bajo piso tecnico del cual de ahi prosecur se conectara y hara su cableado. Estas tendran tension y red cada una. Se hace plano y se firma por parte de VALE. Contract lo digitalizara
Vale confirma que en la puerta ppal de acceso ira lectora a ambos lados y pestillo electrico en la parte inferior del paño fijo. Asi mismo en a puerta nueva del hall sera lectora del lado de la recepcion, y pulsador del lado del area abierta de puestos de trabajo. En la puerta del coffee que da al balcon del edificio, se instalara lectoras de ambos lados, y Contract debiera dejar la cañería prevista para cierre magnetico con una caja junto al perfil superior de la carpinteria y caja para la lectora en ambos lados a 1,20 h. En el caso de las otras puertas se haran con sensor de apertura, Contract Prosecur debe confirmar que tipo de control de acceso pondra en puerta sur, y en ventanas, debiera enviar plano en autocad con indicaciones de cañerías y diametros para Contract realizarlas, esto debe ser avalado por VALE ya que no se encuentra dentro del proyecto inicial
Prosecur debe confirmar si el panel estara abajo en el primer piso o en el piso 4 en el server.
Prosecur y VALE definen que no iran cierra puertas en las puertas que dan al balcon
Vale y prosecur confirman que se debiera cambiar el unifilar y se debiera dejar la termica de camaras y control de acceso en la misma y ellos proveen una ups, asi que no estara bajo ups de vale como lo indicaba en el plano
Mobiliario
Se acuerda con Monica Ball que luego cuando esten los armarios se revisan donde se van a instalar, sin embargo Contract le aclara que de ser asi no puede haber cambios de posicion de puestos de trabajo. Monica aclara que no se cambiaran mobiliario de lugar simplemente se vera en donde reubicar segun tamaños.
Monica Ball confirma que el horno electrico no se compre.
Monica solicita comprar estanterias para el area de archivo. Se debe verificar con Seguridad e higiene si es permitido tener documentacion junto a tableros
Monica Ball por pedido de VALE solicita eliminar 2 puestos de trabajo y cambiarlo por 1 gerencial. Contract aclara que los muebles ya estan en fabricacion y pedira al contratista el nuevo puesto de trabajo.
Monica confirma a Contract que el mueble palomar es de 15 casilleros con mueble bajo.
Aire Acondicionado
Monica Ball, solicita agregar otro split para el area de cuartos electricos debido a que a futuro con los estabilizadores se generara mucho mas calor. Contract suministrara este equipo adicional
Contract segun el diseño de server que se haga hara un balance termico para verificar si los equipos de 3000 que solicitaba vale son suficientes para contrarrestar el calor.
Detección y extinción de incendio
VALE confirma que la extincion del server ser HCFC 123 Haloclean.

CLIENTE:	POTASIO RÍO COLORADO S.A.
OBRA:	OFICINAS VALE
LUGAR:	OLGA COSSETTINI 731 PISO 4
FECHA:	5 NOVIEMBRE DE 2010



MINUTA DE REUNIÓN N°2		
Asistentes	Nombre	E-mail
VALE	Mónica Ball	Monica.Ball@valeargentina.com.ar
	Personal de IT VALE	
Contract	Sandra Milena Hernández Valderrama	mvalderrama@contract.com.ar
	Erica Caamaño	ecaamaño@contract.com.ar
CONTRATISTAS	Sergio Sosa	Instalaciones eléctricas
	Silvana Villar	Proseguir

Cliente- VALE
Tellex debe ingresar a la obra cuanto antes para hacer el movimiento de rociadores para poder permitir la realización de la instalación de los equipos de aire y conductos, así mismo avanzar con el tema del cableado de detección de incendio. Debe proveer rocetas para los rociadores.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.