

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	LANDMARK CAPITAL			
PROYECTO	HABILITACION TERRITORIA PISO 13			
FECHA	Fecha 14-12-10	Inicio 11:00	Termino 12:00	
LUGAR	Av. Isidora Goyenechea 3000, piso 13			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Lorena Troncoso			
LANDMARK	1. Ma. Teresa Espinoza 2. Guillermo Arnaiz			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definiciones de mobiliario y colores en obra
TEMAS A TRATAR	A.- Colores
	B.- Obra
	C.- Cotizaciones

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Colores de mobiliario					
A1	14-dic	o Se acuerda con el cliente (Landmark) que los colores de las patas de los muebles con cubierta wengue será gris MT.	I	Landmark/Contract	14-dic
A2	14-dic	o El color de las patas de los muebles que tienen cubierta blanca se define como gris estrella.	I	Landmark/Contract	14-dic
A3	14-dic	o Se acuerda con el cliente (Landmark) que el color de la cubierta de la cocina	I	Landmark/Contract	14-dic

		es granito blanco perla.			
A4	14-dic	o Queda pendiente el color del borde del mueble de mesa de cartas, el cliente tiene que escoger la opción de lacado claro (mismo color de puertas) o wengue.	P	Landmark	22-dic
A5	14-dic	o Contract tiene que entregar más opciones de colores para el sofá de la sala de estar.	P	Ivette Gonzáles/Lorena Troncoso	22-dic
B.-Obra					
B1	14-dic	o Se acuerda con el cliente (Landmark) que el mueble de Tumsbtone tiene que tener 18 cm de espesor y no 20cm como estaba contemplado.	I	Guillermo Arnaiz/Lorena Troncoso	14-dic
B2	14-dic	o El cliente nos indica que no es necesario mover los puestos operativos para tener mas espacio, los prefiere tal cual como están en el proyecto.	I	Guillermo Arnaiz	14-dic
B3	14-dic	o Se le indica al cliente que el punto de Wifi no puede colocarse en el pasillo como estaba solicitado, este se colocara al interior de la sala de reunión N°1, donde hay cielo americano por su registro.	I	Cristian Alvarado	14-dic
B4	14-dic	o Se acuerda con el cliente (Landmark) que el interruptor con el termostato de la sala de reuniones N°2 quedara escondido en el pilar.	I	Landmark/Contract	14-dic
B5	14-dic	o Contract le solicita a Landmark la posición definitiva del Racks en el servidor, para esto Cristian se reunirá mañana con la gente de IT.	P	IT Landmark/Cristian Alvarado	15-dic
B6	14-dic	o Se define que en el estar irán los dos cristales sin las puertas.	I	Landmark/Contract	14-dic
C.- Cotizaciones					
C1	14-dic	o Contract tiene que cotizar en muebles Sur: o Silla JODI o Silla Lisa o Silla Sabrina o Silla Delta o Silla Tempo (cafetería) o Mesa Agassi	P	Ivette Gonzáles	22-dic

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	22-dic	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR	Obra edificio Territoria Piso 13			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Cristian Alvarado, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Ma. Teresa Espinoza.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.