

INFORME DE REUNIÓN

Nº 13

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	NATURA SCL			
PROYECTO	Oficinas corporativas			
FECHA	Fecha 30-12-10	Inicio 17:00	Termino 18:45	
LUGAR	Edificio SCL Apoquindo 4501, piso 9			
TIPO	Reunión de Visita a obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Loreto Chávez ○ Rodrigo Vergara ○ Constanza Alarcon ○ Mario Figueroa			
NATURA SCL	○ Viviana González			
DRS	○ Emilio Castro			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de estado de obra
TEMAS A TRATAR	A.-Revisión de la minuta anterior
	B.- Entrega de CD
	C.- Definiciones colores de tabiques y muebles especiales.
	D.- Proveedores externos.
	E.- Llegada de materiales a obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de la minuta anterior					
A1	22 Dic	○ Se revisa minuta anterior en presencia de todos los asistentes. Se deja constancia del estado de cada uno de los temas tratados, bajo la nomenclatura antes expuesta.	PER	Constanza	22-Dic
B.- Entrega de CD					

B1	17 Dic	Contract hace entrega de CD con planimetría solicitada por DRS	R	Constanza Alarcón y Maricel Pazzelli	30-Dic
C.- Definiciones colores de tabiques y muebles especiales.					
C1	30 Dic	- Natura aprueba colores de tabiques, dejando pendiente para nueva propuesta en cajitas exhibidoras y salas de reuniones. - Los colores de sala creativa que se acuerda en reunión de obra es 7036 o 7037. - Natura aprueba cafetería y mesón exhibidores en acceso, además de mueble de recepción.	R	Viviana González	30-Dic
D.- Proveedores externos.					
D1	30 Dic	Contract comunica que la información que envió Juan Carlos Varas y que fue solicitada por Contract como plano en varias oportunidades no llegó correcta y se verificó al momento de comenzar a ejecutar en obra, esto generó un atraso en obra. De todas formas Contract hará lo posible por entregar en plazo a pesar de este atraso y desde ahora el canal de comunicación para definiciones de obra será Emilio Castro.	N	Loreto Chávez	30-Dic
E.- Llegada de materiales a obra					
D1	30 Dic	Contract solicita que los soportes deben estar antes de que se coloque el cielo, esto debe ser la 1era semana de Enero.	P	Emilio Castro y Juan Carlos Varas	30-Dic

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	06-12-10	Inicio hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Edificio SCL, piso 9			
TIPO	Reunión visita de obra			
TABLA	recorrido de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	Constanza Alarcon, Rodrigo Vergara y Loreto Chavez			
CLIENTE	Viviana Gonzalez y Emilio Castro			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo

comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.