

INFORME DE REUNIÓN

Nº 14

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	NATURA SCL			
PROYECTO	Oficinas corporativas			
FECHA	Fecha 06-01-11	Inicio 17:00	Termino 18:45	
LUGAR	Edificio SCL Apoquindo 4501, piso 9			
TIPO	Reunión de Visita a obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Loreto Chávez ○ Rodrigo Vergara ○ Constanza Alarcon			
NATURA SCL	○ Viviana González			
DRS	○ Lito Reniifo			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de estado de obra
TEMAS A TRATAR	A.-Revisión de la minuta anterior
	B.- Definiciones de colores, Sofás, Film (puerta acceso, pantallas, phone buth, living informales y salas de reuniones)
	C.- Diferenciales
	D.- Información que debe enviar Natura.

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de la minuta anterior					
A1	07 Ene	○ Se revisa minuta anterior en presencia de todos los asistentes. Se deja constancia del estado de cada uno de los temas tratados, bajo la nomenclatura antes expuesta.	PER	Constanza	07 Ene

B.- Definiciones de colores, Sofás, Film (puerta acceso, pantallas, phone buth, living informales y salas de reuniones)

B1	7-Ene	○ COLORES: Se realizará presentación de los colores elegidos, solo a modo informativo, o para generar cambios, puesto que por el plazo de obra no nos permite realizar más modificaciones. ○ SOFAS: Se definirá el lunes en la mañana, puesto que una de las telas no se encuentra en stock y otra el proveedor cobra un diferencial, que no quedo claro en información entregada al cliente, por lo que se definirá los tonos y se enviará a fabricar durante el día lunes 10 de Enero. ○ FILM: - Puerta de acceso: Todo Dusted, queda aprobado y firmado por cliente. - Pantallas: Se debe enviar una propuesta con líneas más delgadas, en colores naranja y blanco opaco. - Phone Buth y living informales: Natura establece que el tipo de letra a ocupar es Guillsans. Y la propuesta queda aprobada según plano. - Salas de reuniones: Natura debe enviar frases a ocupar.	N	Loreto Chavez	Según carta gantt
			P	Maricel Pazzelli	07-Ene
			P	Maricel Pazzelli	07-Ene
			N	Maricel Pazzelli	07-Ene
			N	Viviana González	07-Ene

C.- Diferenciales

C1	07-Ene	○ Contract debe enviar a Natura los precios de los siguientes diferenciales: Metalcom en muro de acceso y diferencial por film de corte ploter.	P	Loreto Chavez	08-Ene
-----------	--------	---	----------	---------------	--------

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	13-01-11	Inicio hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Edificio SCL, piso 9			
TIPO	Reunión visita de obra			
TABLA	recorrido de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	Constanza Alarcon, Rodrigo Vergara y Loreto Chavez			
CLIENTE	Viviana Gonzalez y Emilio Castro			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.

