

INFORME DE REUNIÓN

Nº13

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	KUEHNE + NAGEL CHILE S.A.			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 18-01-11	Inicio 15:00	Termino 16:00	
LUGAR	Piso 14 edificio SCL, Av. Apoquindo #4501, Las Condes			
TIPO	Reunión IT			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Loreto Chavez 3. D.O. José Gonzáles			
K+N	1. Angelo Toledo			
SEC	2. Claudio Perez			


2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión IT
TEMAS A TRATAR	A.- Aclarar dudas sobre requerimientos

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Aclarar dudas sobre requerimientos					
A1	18-Ene	- K+N, averiguara si puede comprar una UPS Trifásica en vez de Monofásica. - La ubicación de los Racks será: 	P	Angelo Toledo	

		○ Donde los números indican el orden de los Racks, y la letra si es de gabinete o bastidor. ○ Se agregara como un adicional un ordenador vertical. ○ SEC, cotizara ordenadores y cables largos. ○ SEC, revisara si todos los puntos del plano están traspasados a diagrama en planilla Excel. ○ SEC, mandara un correo si existieran nuevas dudas con respecto a la información revisada y estudiada. ○ La idea es que todos los puntos de voz que están dibujados en el plano, lleguen a un Patch Panel. ○ El servidor quedara con las características con las cuales esta cotizado. ○ Se define usar marca AMP para el cableado. ○ K+N, pide que si llegara a faltar algún cable, se compre y quede como adicional, avisando las respectivas compras. ○ Contract definirá la ubicación de la UPS. ○ Contract avisara a Angelo Toledo cuando se podran empezar a instalar equipos. ○ Se define la entrega de la sala de servidores para el 10 de Febrero, esta se entregara con los Racks instalados, con el piso instalado, la sala pintada, sin cielo y con el tablero de UPS.	SEC	Claudio Perez	
			Contract		

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	19-01-11	Inicio: 10:00	Termino: 11:00	Duración
LUGAR	Piso 14, edificio SCL			
TIPO	Visita de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez – Jose Gonzáles			
CLIENTE	Ingo Goldhammer – Magdalena Elizalde			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.