

INFORME DE REUNIÓN

Nº 6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	EL MORRO			
PROYECTO	Ampliación de Oficinas Corporativas El Morro, piso 7.			
FECHA	Fecha 10-01-11	Inicio 11:30	Termino 12:20	
LUGAR	Edificio SCL, Apoquindo 4501, piso 7			
TIPO	Reunión de visita a obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	- Loreto Chavez - Rodrigo Vergara - Constanza Alarcon			
EL MORRO 2	Julio Retamal			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita para evaluar estado de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Revisión de la minuta anterior
	B.- Pendientes
	C.- Adicionales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de la minuta anterior					
A1	10-Ene	○ Se revisa minuta anterior en presencia de todos los asistentes y se firma ejemplar de esta. Se deja constancia de los estados de cada uno de los temas tratados, bajo la nomenclatura antes expuesta.	PER	Constanza Alarcon	10-Ene
B.- Pendientes					
B1	10-Ene	○ El Morro tiene pendiente los siguientes temas: - Cortinas: El Morro debe enviar a el proveedor de las cortinas para instalar, para esto debe avisar a Contract cuando irá, se comprometieron para	P	Julio Retamal	10-Ene

		este fin de semana. El Morro se hará responsable de los contratos de este proveedor. - Proyector e instalación: El Morro debe coordinar instalar el proyector, para esto debe avisar a Contract. - Video Conferencia: Contract se entera hoy que se instalará una video conferencia, para que esto no perjudique el plazo de la obra, hoy se deben poner en contacto con Contract, para entregar información necesaria.			
C.- Adicionales					
C1	10-Ene	o El Morro solicita adicionales de pizarras, hacer lo posible para que lleguen en plazo de obra: considerar una pizarra lo mas grande posible en tabique sur de sala de reuniones, 2 pizarras en tabique sur de área operativa (hacia el núcleo), antes de enviar a fabricar esto traspasar medidas al cliente.	N	Loreto Chavez	14-Ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	17-01-11	Inicio hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Edificio SCL 4501, piso 7			
TIPO	Visita de obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Constanza Alarcon, Loreto Chavez			
CLIENTE	Por confirmar			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.