

INFORME DE REUNIÓN

Nº 17

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	NATURA SCL			
PROYECTO	Oficinas corporativas			
FECHA	Fecha 03-02-11	Inicio 17:00	Termino 17:50	
LUGAR	Edificio SCL Apoquindo 4501, piso 9			
TIPO	Reunión de Visita a obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	Loreto Chávez Constanza Alarcón			
NATURA SCL				
DRS	Emilio Castro			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de estado de obra
TEMAS A TRATAR	A.-Revisión de la minuta anterior
	B.- Muebles
	C.- Palillaje

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de la minuta anterior					
A1	03 Feb	○ Se revisa minuta anterior en presencia de todos los asistentes. Se deja constancia del estado de cada uno de los temas tratados, bajo la nomenclatura antes expuesta.	PER	Constanza	03-Feb
B.- Muebles					

B1	03-Feb	- Contract informa a DRS, que el proveedor de muebles contratado por Natura no cumple con los requerimientos de seguridad, aun que se le ha solicitado en varias oportunidades. - El proveedor de muebles insiste en hacer consultas sobre piezas de muebles que le faltan, no llega con los calados para los enchufes y tiene dudas de instalación, Contract a intentado ayudarlo en lo posible; pero no tenemos mas información; por lo que en obra DRS le comenta que si le faltan piezas las debe fabricar y debe traer los calados a la brevedad posible. - Se le recomienda a este proveedor que debe ir cubriendo los muebles a medida que los va armando, de aparecer detalles en estos Contract no se hace responsable.	N	Loreto Chávez Emilio Castro	03-Feb
C.- Palillaje					
C1	03-Feb	o Aun no se define por parte de Natura de manera formal los colores del palillaje, Contract establece que cuando se nos informen los colores por código definitivos, Loreto Chávez evaluará si los puede pintar e instalar sin que se sacrifique el plazo de entrega de la obra, de lo contrario quedaran para después de la entrega provisoria.	P	Viviana González	03-Feb

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	10-02-11	Inicio hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Edificio SCL, piso 9			
TIPO	Reunión visita de obra			
TABLA	recorrido de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	Constanza Alarcon, Rodrigo Vergara y Loreto Chavez			
CLIENTE	Viviana Gonzalez y Emilio Castro			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.